

项目综合 - 任务 #5754

西安市浐灞生态区欣盛景源建筑工程部 合同编号：OM20240725-90 辛桂明 陕西成威复购

2024-07-26 14:05 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2024-07-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-08-31
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.30 小时
描述 1722413191920184.jpg 合同已签 货款已支付 按常规发货，首页刷我们现有的3D展示图 常规快递 2024-7-26日发货			
甲方提供的交货地址：西安市-凤凰路街道-人民西路213号西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司（南门）			
收货人：余小平		联系方式：18629281704	

历史记录

#1 - 2024-07-30 09:30 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#2 - 2024-07-31 16:06 - 辛桂明

- 文件StationAir3.0系列5-20kW小型精密机房空调_通信协议_V00.pdf 已添加

- 描述 已更新。

#3 - 2024-08-01 17:14 - 杜小栋

发送安装说明

#4 - 2024-08-02 08:23 - 辛桂明

- 文件6_WRWF-1101-15338-01 中小功率UPS上位机SCI监控协议 004.pdf 已添加

#5 - 2024-08-02 17:02 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202407872198 2024.7.26

#6 - 2024-09-18 13:45 - 杜小栋

剩余短信猫，其余完成

#7 - 2024-10-17 17:27 - 杜小栋

剩余跟进

#8 - 2024-12-03 14:54 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为辛桂明

- % 完成从0变更为100

短信猫调试正常

已完成

#9 - 2024-12-03 15:00 - 杜小栋

ups 768-0

精密空调 2059-0

#10 - 2024-12-20 15:43 - 辛桂明

- 状态从已发货变更为完结

文件

StationAir3.0系列5-20kW小型精密机房空调_通信协议_V00.pdf	774 KB	2024-07-31	辛桂明
6_WRWF-1101-15338-01 中小功率UPS上位机SCI监控协议 004.pdf	1.2 MB	2024-08-02	辛桂明