

项目综合 - 任务 #582

淮南市方联科贸有限公司

2016-09-05 14:48 - 卢冬苹

| | | | |
|--|-----|---------|------------|
| 状态: | 完结 | 开始日期: | 2016-09-05 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2016-09-09 |
| 指派给: | 韦士飞 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 | | | |
| 李经理： 附件为淮南市方联科贸有限公司的领料单及定制项协议，是潘虹妮的客户，潘反馈计划在本周五发货，请安排测试，谢谢。 | | | |

历史记录

#1 - 2016-09-06 09:54 - 李军海

- 指派给从李军海变更为谭显宏

小谭：负责跟进这个项目，主机为A9，请注意时间。

#2 - 2016-09-06 10:01 - 谭显宏

- 指派给从谭显宏变更为om经理1

周六发货，请研发进行接入工作

#3 - 2016-09-08 09:31 - 韦士飞

UPS为单相Q1指令

#4 - 2016-09-09 09:17 - 韦士飞

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从om经理1变更为韦士飞

- % 完成从0变更为80

空调协议已经接入，编号：2069 文件位置：\\192.168.0.160\可写\A9\patch-淮南市方联科贸有限公司

#5 - 2016-09-09 10:37 - 谭显宏

已经升级进主机，并且发货

#6 - 2016-09-14 14:31 - 谭显宏

过节完后在联系

#7 - 2016-09-26 13:49 - 李军海

- 指派给从韦士飞变更为om经理1

王经理：该项目完结，请知悉！

#8 - 2016-09-27 08:21 - 韦士飞

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从80变更为100

#9 - 2016-09-27 10:24 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

- 指派给从 om 经理1 变更为 韦士飞

已经完成，可关闭

#10 - 2017-04-06 11:56 - om 经理1

- 项目从 智慧机房V2.0 变更为 项目综合

文件

| | | | |
|------------------------------------|---------|------------|-----|
| 淮南市方联科贸有限公司--海弗瑞精密空调协议--.doc | 357 KB | 2016-09-05 | 卢冬苹 |
| 淮南市方联科贸有限公司---EA800系列通信协议_U(1).pdf | 187 KB | 2016-09-05 | 卢冬苹 |
| 领料单.xlsx | 13.5 KB | 2016-09-05 | 卢冬苹 |