

项目综合 - 任务 #5821

厦门恒翔电子科技有限公司 合同编号：OM20240827-31 邓枢枫（复购）厦门嵩屿集装箱码头项目

2024-08-29 11:16 - 邓枢枫

|                      |                                             |         |             |
|----------------------|---------------------------------------------|---------|-------------|
| 状态:                  | 完结                                          | 开始日期:   | 2024-08-29  |
| 优先级:                 | 普通                                          | 计划完成日期: |             |
| 指派给:                 | 邓枢枫                                         | % 完成:   | 0%          |
| 类别:                  |                                             | 预期时间:   | 0.00 小时     |
| 目标版本:                |                                             | 耗时:     | 5.60 小时     |
| 描述                   |                                             |         |             |
| 收货地址:                | 福建厦门市思明区前埔二里57号1907室                        |         |             |
| 收货人:                 | 沈舜琴                                         | 电话:     | 13600975796 |
| 付款说明:                | 已付款, 全款发货                                   |         |             |
| 包装说明:                | 常规                                          |         |             |
| 快递说明:                | 常规 发货时间2024-9-2, 货齐就发                       |         |             |
| 备注:                  | 设备分配情况见附件, 有温湿度和漏水需要利旧接入, 都是迈世设备, 具体情况见配置附件 |         |             |
| 清单                   |                                             |         |             |
| 1724900894982106.png |                                             |         |             |

历史记录

#1 - 2024-08-29 11:47 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#2 - 2024-09-03 09:14 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

顺丰SF1529481637674 2024.9.2

#3 - 2024-09-05 17:42 - 杜小栋

发送安装说明

#4 - 2024-09-11 10:31 - 邓枢枫

- 文件 界面放置两张3D界面图.jpg 已添加

平台需要支持一个页面支持放置两个3D界面图, 这个功能原任务#5080有做过, 类似效果看附件, 建议稍微调整一下, 美观一些, 3D效果图客户自己提供

#5 - 2024-09-18 16:52 - 杜小栋

- 文件 A3-4706.asp 已添加

- 文件 A3-4706.js 已添加
- 文件 FR-UK3310K-160K(V5.0)上位机Modbus通信协议001.pdf 已添加
- 文件 SM4706.def 已添加

ups 开发文件

#6 - 2024-10-11 16:31 - 杜小栋  
平台安装完成，大部分配置完成

#7 - 2024-10-11 16:31 - 杜小栋  
- 文件 已删除 (A3-4706.js)

#8 - 2024-10-11 16:32 - 杜小栋  
- 文件 已删除 (FR-UK3310K-160K(V5.0)上位机Modbus通信协议001.pdf)

#9 - 2024-10-11 16:32 - 杜小栋  
- 文件 已删除 (SM4706.def)

#10 - 2024-10-11 16:32 - 杜小栋  
- 文件 已删除 (A3-4706.asp)

#11 - 2024-10-11 16:35 - 杜小栋  
- 文件 UPS开发文件.zip 已添加  
- 文件 科华UPS上位机Modbus通信协议.pdf 已添加

ups开发调试完成

#12 - 2024-11-05 17:27 - 杜小栋  
- 指派给从 杜小栋 变更为 邓枢枫

已完成

#13 - 2024-11-06 10:27 - 邓枢枫  
- 状态从 已发货 变更为 服务中

#14 - 2024-11-06 10:31 - 邓枢枫  
- 状态从 服务中 变更为 完结

## 文件

|                        |         |            |     |
|------------------------|---------|------------|-----|
| 厦门嵩屿集装箱码头项目-配置清单.xlsx  | 17.2 KB | 2024-08-29 | 邓枢枫 |
| 界面放置两张3D界面图.jpg        | 487 KB  | 2024-09-11 | 邓枢枫 |
| UPS开发文件.zip            | 6.42 KB | 2024-10-11 | 杜小栋 |
| 科华UPS上位机Modbus通信协议.pdf | 952 KB  | 2024-10-11 | 杜小栋 |