

项目综合 - 任务 #5823

南通鹏程信息技术有限公司 合同编号：OM20240826-88（南通博物苑机房动环系统项目）（玉泽海）

2024-08-30 11:46 - 玉泽海

状态:	调试中	开始日期:	2024-08-30
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	韦雄伟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.30 小时
描述			
收货地址:	南通市崇川区紫琅路30号1号楼204室		
收货人:	吴征宇	电话:	18321336296
付款说明:	已付款		
包装说明:	常规		
快递说明:	发顺丰 2024.8.30		
备注:	按清单接入,手机APP查看所有监测项目(包含定制项)		
清单			
1724989303725648.png			

历史记录

#1 - 2024-08-30 16:03 - 王慧

- 指派给从王慧变更为韦雄伟

#2 - 2024-09-02 15:29 - 玉泽海

- 文件XY0322V181对外协议APM150&90.pdf已添加

#3 - 2024-09-03 09:15 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

顺丰SF1529481637656 2024.8.30

#4 - 2024-09-10 17:29 - 韦雄伟

- 状态从已发货变更为调试中

空调学习指令指导

#5 - 2024-09-18 18:15 - 韦雄伟

常规设备调试,目前还差电量仪没,UPS没接,短信报警器暂时没卡。其他设备已正常

#6 - 2024-09-20 17:22 - 韦雄伟

UPS接线指导，电量仪接线指导

#7 - 2024-09-29 10:26 - 玉泽海

- 文件 微信图片\_20240929102126.png 已添加

- 文件 微信图片\_20240929102328.jpg 已添加

机房分两层，3D平面图设置时，按照机房草图标注一层和二层及设备位置

#8 - 2024-10-16 10:03 - 玉泽海

现场UPS接口为DB9公头，补发一个DB9接口母头过去 1729044173740226.png

#9 - 2024-10-22 16:45 - 韦雄伟

UPS调试，型号对应知识库SM5220。数据正常。3D图更新，正常。目前还差短信报警配置，未办卡

#10 - 2024-11-28 18:24 - 韦雄伟

用户反馈温湿度有问题，已经处理

#11 - 2024-12-31 17:56 - 韦雄伟

系统报警问题处理

## 文件

XY0322V181对外协议APM150&90.pdf	509 KB	2024-09-02	玉泽海
微信图片_20240929102126.png	1.28 MB	2024-09-29	玉泽海
微信图片_20240929102328.jpg	104 KB	2024-09-29	玉泽海