

## 项目综合 - 任务 #5834

江苏国际建设集团有限公司 合同编号：OM20240909-9 辛桂明

接入到#5697

2024-09-10 09:09 - 辛桂明

状态:	已发货	开始日期:	2024-09-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-09-30
指派给:	杜小栋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.20 小时
<b>描述</b> 1725930431605887.png  合同已签 款项已支付 按照常规发货，定位漏水设备接入到#5697的智慧机房主机上，原来客户已采购有18个定位漏水控制器 2024-9-10日发货 常规快递			
甲方提供的交货地址：四川成都市崇州市大划街道孙家渡捷普二期新建厂区内藤田项目部			
收货人：陈爱军		联系方式：18117356571	

### 历史记录

#1 - 2024-09-11 09:39 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202424271580 2024.9.10

#2 - 2024-09-24 09:48 - 辛桂明

- 文件 A6棟：机房漏水检测平面示意图20249.24(1).dwg 已添加

CAD图以及定位漏水划线到160#5560项目的集中管理平台上

#3 - 2024-09-24 17:35 - 陆志毅

平台3D图已沟通制作完成。

#4 - 2024-09-29 18:10 - 陆志毅

所有已配置到平台，画线完成。

### 文件

A6棟：机房漏水检测平面示意图20249.24(1).dwg

6.16 MB

2024-09-24

辛桂明