

项目综合 - 任务 #5906

陈松，成都锦天联华科技有限责任公司，ROC-2024100926 /JT-XXCG-2024114

2024-10-23 15:57 - 陈 陈松

状态:	服务中	开始日期:	2024-10-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-10-26
指派给:	陈 陈松	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.60 小时
描述 1729669871460286.png 外包装使用鲲鹏外包装，主机设置权限2个月， 收货地址： 广安市气象局收件人：杨选俊18161152333 18282691093广安市广安区柯家井路160号、广安市气象局			

历史记录

#1 - 2024-10-25 10:31 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧变更为韦雄伟

#2 - 2024-10-29 09:37 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202445768022 2024.10.28

#3 - 2024-11-25 17:58 - 韦雄伟

- 状态从已发货变更为调试中

安装布线指导，出布线图给到现场

#4 - 2024-12-04 17:55 - 韦雄伟

- 文件 Galleon II&Galleon III 3 phase V01.docx 已添加

- % 完成从0变更为80

常规调试 数据正常。UPS调试，数据正常。目前还差两个电量仪没装，短信未办卡。

#5 - 2025-04-09 17:55 - 韦雄伟

- 状态从调试中变更为服务中

- 指派给从韦雄伟变更为陈陈松

- % 完成从80变更为100

UPS更新为825-0。772-4部分数据对不上

文件

Galleon II&Galleon III 3 phase V01.docx

164 KB

2024-12-04

韦雄伟