

项目综合 - 任务 #5926

广西诚锋电子科技有限公司 合同编号：OM20241030-88 (玉泽海)

2024-11-01 09:27 - 玉泽海

状态:	服务中	开始日期:	2024-11-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	玉泽海	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.90 小时
描述			
收货地址:	广西崇左市江州区工业大道35号-东亚糖业有限公司		
收货人:	白福景	电话:	18076378113
付款说明:	已付款		
包装说明:	常规		
快递说明:	常规 发货时间: 2024.11.1		
备注:	按清单设备接入		
清单			
1730424335569957.png			

历史记录

#1 - 2024-11-01 11:19 - 王慧

- 指派给从王慧变更为韦雄伟

#2 - 2024-11-04 17:36 - 韦雄伟

- 状态从新建变更为调试中

前期安装布线指导

#3 - 2024-11-06 15:02 - 玉泽海

- 文件《产品ModBus-RTU通信协议》YDPDU-DM40-TY V1.00最新说明书.pdf 已添加

- 文件99003ceb9619a7f5bcf7092812b79e1d.pdf 已添加

- 文件Kstar Megatec单相电协议(1).pdf 已添加

#4 - 2024-11-12 16:24 - 玉泽海

1731399809600191.png

新增5套智能PDU模块加入, 已付款

#5 - 2024-11-18 08:59 - 韦雄伟

补20241117

: 常规调试数据正常。UPS数据正常，型号为768-0。精密空调数据正常，型号为SM4936。目前还剩下PDU调不通，现场继电器需要更换为24V的

#6 - 2024-11-18 16:53 - 韦雄伟

- 文件 A3-4733.asp 已添加

- 文件 A3-4733.js 已添加

- 文件 SM4733.def 已添加

PDU发到公司调试，协议开发

#7 - 2024-11-22 11:36 - 玉泽海

1732246427508471.png现场需要24V继电器，已退回原12V继电器，更换24V继电器已发现场，无需不补差价

#8 - 2024-11-22 18:02 - 韦雄伟

PDU接入，数据正常

#9 - 2025-02-13 17:53 - 韦雄伟

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 韦雄伟 变更为 玉泽海

- % 完成从 0 变更为 100

调试完成

文件

《产品ModBus-RTU通信协议》YDPDU-DM40-TY V1.00最新说明书.pdf	227 KB	2024-11-06	玉泽海
99003ceb9619a7f5bcf7092812b79e1d.pdf	1.59 MB	2024-11-06	玉泽海
Kstar Megatec单相电协议(1).pdf	705 KB	2024-11-06	玉泽海
A3-4733.js	3.1 KB	2024-11-18	韦雄伟
SM4733.def	2.19 KB	2024-11-18	韦雄伟
A3-4733.asp	5.77 KB	2024-11-18	韦雄伟