

## 项目综合 - 任务 #5978

公司名称：北京信达泰利科技有限公司 合同编号：ROC202401113-11

项目名称：北京超极合生汇二期项目（杜茂红）

2024-11-27 18:00 - 杜茂红

状态:	服务中	开始日期:	2024-11-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜茂红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
<b>描述</b>			
供货清单：  1733110335426840.png			
收货地址：北京市昌平区北清路1号      收货人：任杰      联系方式：13552858956			
发货时间：12月2日，发顺丰，等着动环设备进场了。			
备注：UPS和精密空调协议后续上传，视频已建议采购咱们能接入的海康型号。已付90%货款，主机需要授权40天。			

### 历史记录

#1 - 2024-11-28 08:33 - 杜茂红

- 描述已更新。

#2 - 2024-11-29 10:10 - 陆志毅

- 指派给从陆志毅变更为李凯健

#3 - 2024-12-02 11:33 - 杜茂红

- 描述已更新。

#4 - 2024-12-03 09:31 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202462680077 2024.12.3

#5 - 2024-12-06 16:33 - 李凯健

设备接线指导

#6 - 2024-12-17 18:42 - 李凯健

门禁配置指导

#7 - 2024-12-18 20:01 - 李凯健

设备接线指导

#8 - 2024-12-24 17:47 - 李凯健

常规设备调试

#9 - 2025-01-20 17:03 - 杜茂红

项目调试先和销售沟通。

#10 - 2025-02-21 14:21 - 杜茂红  
项目已付全款，正常指导，调试。

#11 - 2025-03-03 17:16 - 李凯健  
门禁配置指导

#12 - 2025-03-26 18:47 - 李凯健

- 文件 A3-4944.asp 已添加
- 文件 A3-4944.js 已添加
- 文件 SM4944.def 已添加
- 文件 A3-4709.asp 已添加
- 文件 A3-4709.js 已添加
- 文件 SM4709.def 已添加
- 文件 WRWF-1101-19553-01上位机Modbus监控协议\_001\_(4).pdf 已添加
- 文件 KHJA-P8~20 系列风冷定频房级空调Modbus监控协议(1).pdf 已添加
- 状态从 已发货 变更为 服务中
- 指派给从 李凯健 变更为 杜茂红
- % 完成 从 0 变更为 100

设备调试完成

#### 文件

A3-4944.asp	6.32 KB	2025-03-26	李凯健
A3-4944.js	4.4 KB	2025-03-26	李凯健
SM4944.def	4.39 KB	2025-03-26	李凯健
A3-4709.asp	8.24 KB	2025-03-26	李凯健
A3-4709.js	7.57 KB	2025-03-26	李凯健
SM4709.def	6.23 KB	2025-03-26	李凯健
WRWF-1101-19553-01上位机Modbus监控协议_001_(4).pdf	562 KB	2025-03-26	李凯健
KHJA-P8~20 系列风冷定频房级空调Modbus监控协议(1).pdf	1.86 MB	2025-03-26	李凯健