

## 项目综合 - 任务 #6087

广西华思康信息技术有限公司（合同编号：OM20250305-50）（南宁市武鸣区——南宁市第十人民医院二期项目）（农能艺）

2025-03-07 09:55 - 农能艺

状态:	服务中	开始日期:	2025-03-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.10 小时
<b>描述</b> 1741312340996877.png 付款说明；已付款 包装说明；常规 快递说明：常规 发货日期：外购到齐一同发货 交货地址：广西南宁市武鸣区武华大道173号南宁市第十人民医院二期 凌华 19977524217			

### 历史记录

#1 - 2025-03-10 10:27 - 陆志毅

- 指派给从陆志毅变更为韦雄伟

#2 - 2025-03-11 14:28 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202509731844 2024.3.10

#3 - 2025-03-12 17:52 - 韦雄伟

- 状态从已发货变更为调试中

安装接线指导

#4 - 2025-03-13 18:03 - 韦雄伟

安装指导

#5 - 2025-03-14 16:48 - 农能艺

- 文件SP风冷列间Modbus通讯协议地址表（变频）.xls 已添加

- 文件机房空调通信协议-V1.0（单系统6-40KW）.pdf 已添加

- 文件商宇PE协议（用户端）.pdf 已添加

#6 - 2025-03-17 09:24 - 农能艺

- 文件已删除（商宇PE协议（用户端）.pdf）

#7 - 2025-03-17 09:25 - 农能艺

- 文件UPS MODBUS协议\_客户端对外-塔机.pdf 已添加

#8 - 2025-03-21 17:59 - 韦雄伟

电池模块接入指导

#9 - 2025-04-02 17:52 - 韦雄伟

精密空调，UPS接线指导

#10 - 2025-04-07 15:05 - 农能艺

- 文件3D界面.jpg 已添加

3D界面已上传。

#11 - 2025-04-11 18:02 - 韦雄伟

常规调试

#12 - 2025-04-15 17:57 - 韦雄伟

- 文件A3-4650.asp 已添加

- 文件A3-4650.js 已添加

- 文件A3-4940.asp 已添加

- 文件A3-4940.js 已添加

- 文件SM4650.def 已添加

- 文件SM4940.def 已添加

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 韦雄伟 变更为 农能艺

- % 完成 从 0 变更为 90

设备全部接入正常。电量仪客户暂时不接。报警功能正常。

#13 - 2025-04-15 17:57 - 韦雄伟

UPS主机自带791

## 文件

SP风冷列间Modbus通讯协议地址表（变频）.xls	164 KB	2025-03-14	农能艺
机房空调通信协议-V1.0（单系统6-40KW）.pdf	337 KB	2025-03-14	农能艺
UPS MODBUS协议_客户端对外-塔机.pdf	469 KB	2025-03-17	农能艺
3D界面.jpg	227 KB	2025-04-07	农能艺
A3-4650.asp	7.14 KB	2025-04-15	韦雄伟
A3-4650.js	5.41 KB	2025-04-15	韦雄伟
A3-4940.asp	7.98 KB	2025-04-15	韦雄伟
A3-4940.js	737 Bytes	2025-04-15	韦雄伟
SM4650.def	5.85 KB	2025-04-15	韦雄伟
SM4940.def	3.61 KB	2025-04-15	韦雄伟