

项目综合 - 任务 #6177

北京吉威数源信息技术有限公司 合同编号：OM-20250512-008690 （薛智垚） 重点项目
【三亚某部队项目】

2025-05-16 11:51 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2025-05-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	韦雄伟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	11.00 小时

描述			
收货地址：	海南省三亚市天涯区凤凰镇水蛟村特一号		
收货人：	田浩	电话：	18518379357
付款说明：	已付款		
包装说明：	按照清单		
快递说明：	按合同型号		
备注：	注意：1、此项目中T300A主机需要使用“提速版程序”，在发货之前请刷机确认。		

清单
1747367400432477.png

子任务:	
任务 # 6187: 北京吉威数源信息技术有限公司 合同编号：OM20250520-006890 （薛智垚） ...	已发货
任务 # 6223: 北京吉威数源信息技术有限公司 合同编号：OM20250609-007796 （薛智垚） 三...	新建
任务 # 6224: 北京吉威数源信息技术有限公司 合同编号：OM20250609-00778 （薛智垚） 三亚部队项目...	新建

历史记录

#1 - 2025-05-16 13:50 - 陆志毅

- 指派给从陆志毅 变更为 韦雄伟

#2 - 2025-05-20 14:46 - 薛智垚

- 描述 已更新。

#3 - 2025-05-22 09:09 - 薛智垚

- 描述 已更新。

#4 - 2025-05-23 14:56 - 薛智垚

需求调查表-x

需求描述：（原话记录）

需求描述：

1、平台需求：

接口要求：

- (1) 提供设备历史数据查询接口，返回设备标识、历史记录等信息；
- (2) 提供实时性能数据接口，返回设备标识、实时参数、时间等信息；
- (3) 提供告警信息推送能力（通过配置信息接收接口地址实现主动推送），推送内容包括设备标识、告警状态、告警级别、告警详情、告警时间等信息；
- (4) 提供设备远程控制接口，包括远程开机、关机、重启接口、参数调整接口（如调整空调温度）。

联动需求：

- (1) 红外触发联动照明控制器的开启（开启之后由触摸面板关闭）,现场有两种情况

- a.1个红外联动1个照明控制器（照明控制器4路全开）
- b.1个红外最多联动3个照明控制器（照明控制器4路全开）

2、性能指标要求：

- (1)系统具备超800台以上传感器纳管规模。
- (2)告警信息产生时间 3秒。
- (3)告警信息产生并发报警 150条/秒。
- (4)单指令设备控制响应时间 2秒。
- (5)烟感、温湿度传感器等相关重要数据存储时间 3年。
- (6)设备及软件历史状态日志及操作日志保存周期 3年。

3、T300A主机接入传感器数量：最多8个485设备，8个开关量设备

4、接入种类：含上述清单中的所有设备

需求整理：

- 1
- 2
-

涉及产品及部门：研发部

其他：

#5 - 2025-05-23 18:02 - 韦雄伟

- 文件 阿米哥及雷纳多一代 Modbus 协议(PCO1 控制器).XLS 已添加

施耐德空调测试协议

#6 - 2025-05-26 18:05 - 韦雄伟

- 文件 KSTAR UPS MODBUS 协议(V3.0.17).pdf 已添加

科士达UPS协议测试。协议正常

#7 - 2025-05-27 15:15 - 李军海

- 文件 三亚部队项目定制开发需求-0527.docx 已添加

#8 - 2025-05-27 18:04 - 韦雄伟

- 文件 AMC16Z 单面交流转发地址表2022.05.20(3).xls 已添加

鸿泰列头柜调试，协议正确

#9 - 2025-05-29 13:52 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202547728369 2025.5.27

#10 - 2025-06-09 16:18 - 李东儒

- 文件 #6177 项目-集中平台接口测试记录.docx 已添加

已完成接口测试，测试结果正常

#11 - 2025-06-09 16:36 - 周志光

- 文件 迈世集中平台接口说明.docx 已添加

平台开发已完成，交付物在 \\192.168.20.245\02-集中平台\66177-北京吉威数据（三亚某部队项目）\v7.3.14_sybd-1.0

测试环境 <http://192.168.0.159:8081/>

#12 - 2025-06-10 17:53 - 韦雄伟

- 状态从 已发货 变更为 调试中

设备安装接线指导，主机设备分布规划

#13 - 2025-06-12 11:34 - 李军海

- 文件 三亚部队项目定制开发需求-0527.docx 已添加

- 文件 三亚部队项目定制开发需求补充-0612.docx 已添加

#14 - 2025-06-12 16:57 - 周志光

补充需求的开发已完成，交付物在 \\192.168.20.245\02-集中平台\66177-北京吉威数据（三亚某部队项目）\v7.3.14_sybd-1.1

#15 - 2025-06-13 09:14 - 薛智垚

- 描述 已更新。

#16 - 2025-06-16 09:57 - 周志光

1750039063851906.png

按客户要求修改，开发已完成，交付物在 \\192.168.20.240\02-集中平台\6822-北京西威数据（三亚某部队项目）\w7.3.14_pybd-1.2

#17 - 2025-06-16 18:03 - 韦雄伟

空调控制器安装，学习指导。编辑主机标准化添加设备及推送数据文档给到客户

#18 - 2025-06-17 17:54 - 韦雄伟

中兴列头柜测试，一直返回05错误码（命令格式不对）疑似协议不对，需要厂家支持

#19 - 2025-06-19 17:56 - 韦雄伟

平台配置文档发送

#20 - 2025-06-20 18:17 - 韦雄伟

鸿泰列头柜协议开发

#21 - 2025-06-23 17:54 - 韦雄伟

提速版主机定制项通用开发不生效，已经由研发处理。待现场验证。

#22 - 2025-06-25 18:02 - 韦雄伟

列头柜通用文件处理，4串口、2串口主机编辑接线说明发给用户

#23 - 2025-06-26 18:02 - 韦雄伟

列头柜平台配置写好发给客户

文件

阿米哥及雷纳多一代 Modbus协议(PCO1控制器).XLS	99 KB	2025-05-23	韦雄伟
KSTAR UPS MODBUS协议(V3.0.17).pdf	782 KB	2025-05-26	韦雄伟
三亚部队项目定制开发需求-0527.docx	14.4 KB	2025-05-27	李军海
AMC16Z单面交流转发地址表2022.05.20(3).xls	576 KB	2025-05-27	韦雄伟
#6177项目-集中平台接口测试记录.docx	618 KB	2025-06-09	李东儒
迈世集中平台接口说明.docx	53.7 KB	2025-06-09	周志光
三亚部队项目定制开发需求-0527.docx	14.4 KB	2025-06-12	李军海
三亚部队项目定制开发需求补充-0612.docx	12.2 KB	2025-06-12	李军海