

项目综合 - 支持 #714

天津博盛恒通科技有限公司

2016-12-06 10:17 - 卢冬苹

状态:	完结	开始日期:	2016-12-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-12-13
指派给:	李军海	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
李经理： 附件为天津博盛恒通科技有限公司的领料单及定制项协议，是辛桂明的客户，定制要求：定制要求：需求是红外幕帘直接接到A6主机上，幕帘安装在机房门内侧，要求机房门禁开门时，红外撤防，关门走人后红外布放。请安排测试。			

历史记录

#1 - 2016-12-07 08:58 - 李军海

- 指派给从李军海变更为om经理1

王经理：您好！以上定制项有3个，如下：1.UPS定制，应该是未接入过2.精密空调请确认是不是和tage=2056,OM-AIRC_PeX精密空调一样？3.红外幕帘直接接到A9主机上，红外幕帘安装在机房门内侧，要求机房门禁开门时，红外撤防，关门人走后红外布防。以上，请安排时间开发，期限为12月13日，请知悉！

#2 - 2016-12-08 08:34 - 韦士飞

UPS编号：778 空调编号：2056

#3 - 2016-12-08 13:51 - om经理1

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从om经理1变更为韦士飞

- % 完成从0变更为60

#4 - 2016-12-12 10:39 - 李军海

- 指派给从韦士飞变更为om经理1

订单测试中，定制项：红外幕帘直接接到A9主机上，红外幕帘安装在机房门内侧，要求机房门禁开门时，红外撤防，关门人走后红外布防未有开发反馈，请抓紧时间开发，订单过2天发货，请知悉！

#5 - 2016-12-15 09:05 - 李军海

- 文件UPS编号778未接入UPS显示界面.jpg已添加

王经理：1.这个项目第3个定制项（红外幕帘联动）开发未完成，请抓紧时间，要着急发货；2.UPS编号：778，系统配置上去之后UPS显示正常，而且有数据（未有实际的UPS接入），应该是一个BUG，请您查找原因，尽快解决，谢谢！

#6 - 2016-12-15 09:43 - om经理1

已改见A9\patch-天津博盛恒通联动的稍后

#7 - 2016-12-17 08:55 - 李军海

订单已发货，红外远程后面再给客户远程升级，请知悉！

#8 - 2016-12-19 10:29 - 李军海

订单已发货，红外联动门禁后续给客户技术指导时远程升级，请知悉！

#9 - 2016-12-20 17:26 - om 经理1

- % 完成从60 变更为80

联动已经更新 见相应说明

#10 - 2016-12-27 08:55 - 李军海

红外联动门禁功能已在公司测试ok,客户暂未联系指导，请知悉！

#11 - 2017-01-04 16:16 - 李军海

客户暂未联系指导，请知悉！

#12 - 2017-01-09 10:03 - 李军海

客户暂未联系指导，请知悉！

#13 - 2017-01-16 17:17 - 李军海

客户暂未联系指导，估计得年后再安排指导，请知悉！

#14 - 2017-01-22 15:29 - 李军海

客户暂未联系指导，年后再安排指导，请知悉！

#15 - 2017-02-14 15:24 - 李军海

客户暂未联系指导，请知悉！

#16 - 2017-02-23 15:35 - 李军海

客户暂未联系指导，请知悉！

#17 - 2017-02-27 14:41 - 李军海

客户暂未联系指导，请知悉！

#18 - 2017-03-06 10:40 - 李军海

客户暂未联系指导，请知悉！

#19 - 2017-03-21 14:40 - 韦士飞

PEX精密空调增加tag1=1选项，为新型号空调。编号为2056

#20 - 2017-03-21 14:44 - 韦士飞

文件已更新到：\\192.168.0.160\可写\A9\patch-天津博盛恒通

#21 - 2017-03-22 13:56 - 李军海

- 文件ACM03U1制器监控通讯协议1.00.pdf 已添加

- 文件艾默生空调铭牌.jpg 已添加

王经理：精密空调已调试完成，协议如上，编号=2049，请知悉！

#22 - 2017-03-28 13:49 - 苏贵强

对于门禁进出刷卡联动红外撤防布防，已跟客户确认只通过小门刷卡进出进行撤防布防，大门门禁进出不需要联动红外 小门门禁的SID号为：17；S/N：56076

#23 - 2017-03-29 13:53 - 李军海

- 文件 Modbus 协议转换器-UPSW2.0.docx 已添加

王经理： 该客户由于现场UPS串口已坏，故购买了UPS外置通讯卡，Modbus RTU协议如附件，需要重新开发接入，请知悉！

#24 - 2017-03-29 14:32 - om 经理1

接的UPS是单相还是三相的？

#25 - 2017-04-01 08:40 - 李军海

UPS，是三相的

#26 - 2017-04-06 09:59 - 李军海

项目调试进行中，请知悉！

#27 - 2017-04-06 11:01 - om 经理1

- 项目从 智慧机房 V2.0 变更为 项目综合

#28 - 2017-04-06 14:57 - om 经理1

- 指派给从 om 经理1 变更为 韦士飞

#29 - 2017-04-06 16:43 - 韦士飞

协议已接入，文件更新至：\\192.168.0.160\可写\A9\patch-天津博盛恒通

#30 - 2017-04-06 16:44 - 韦士飞

- 指派给从 韦士飞 变更为 李军海

#31 - 2017-04-07 15:10 - 李军海

- 文件 UPS 铭牌.jpg 已添加

- 文件 艾默生空调铭牌.jpg 已添加

- 文件 dbCfg.db3 已添加

- 指派给从 李军海 变更为 om 经理1

王经理： 项目完结，可关闭！ 定制项铭牌信息如附件，配置备份如附件！ 艾默生空调型号：后续客户提供了补上； UPS型号：美国山特 60KVA；
以上，请知悉！

#32 - 2017-04-08 10:37 - 韦士飞

- 指派给从 om 经理1 变更为 李军海

上传铭牌要注明对应协议编号。编号要与http://192.168.0.160/redmine/projects/om_dev/wiki/SMs一一对应。对应不上的都要重新上传！！！！

#33 - 2017-04-11 09:01 - om 经理1

- 跟踪从 任务 变更为 支持

#34 - 2017-04-11 09:57 - 韦士飞

UPS铭牌.jpg 对应编号 799-0 艾默生空调铭牌.jpg 对应编号 4049

#35 - 2017-04-17 15:51 - 李军海

- 状态从 已发货 变更为 完结

项目已完结，可关闭

文件

UPS通信协议+测试软件.7z	189 KB	2016-12-06	卢冬苹
空调Liebert.PeX通信协议.pdf	88 KB	2016-12-06	卢冬苹
领料单.xls	25.5 KB	2016-12-06	卢冬苹
UPS编号778未接入UPS显示界面.jpg	18.2 KB	2016-12-15	李军海
ACM03U1制器监控通讯协议1.00.pdf	524 KB	2017-03-22	李军海
艾默生空调铭牌.jpg	142 KB	2017-03-22	李军海
Modbus协议转换器-UPSW2.0.docx	2.78 MB	2017-03-29	李军海
UPS铭牌.jpg	220 KB	2017-04-07	李军海
艾默生空调铭牌.jpg	289 KB	2017-04-07	李军海
dbCfg.db3	49 KB	2017-04-07	李军海