

## 项目综合 - 支持 #733

### 安徽龙运智能科技有限公司

2016-12-22 16:46 - 卢冬苹

状态:	调试中	开始日期:	2016-12-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-12-28
指派给:	苏贵强	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
李经理： 附件为安徽龙运智能科技有限公司的领料单及定制项协议，是辛桂明的客户，已付款，请安排测试，谢谢。			

#### 历史记录

#1 - 2016-12-23 09:22 - 李军海

- 指派给从李军海变更为苏贵强

苏贵强： 负责跟进这个项目，定制项 UPS 1套 编号=782，tag=0,精密空调应该未接入过，指派给研发进行开发，请知悉！

#2 - 2016-12-23 09:44 - 苏贵强

- 指派给从苏贵强变更为om 经理1

王经理，安徽龙运智能科技有限公司项目中，定制项精密空调需要接入，请您安排一下，谢谢

#3 - 2016-12-24 08:32 - 韦士飞

精密空调协议为爱默生精密空调协议。编号：2049

#4 - 2016-12-24 08:37 - 韦士飞

- 指派给从om 经理1 变更为苏贵强

#5 - 2016-12-27 08:55 - 李军海

- 指派给从苏贵强变更为韦士飞

订单12.26已发货，请知悉！

#6 - 2017-01-03 14:14 - 韦士飞

- 指派给从韦士飞变更为苏贵强

注意单子跟进

#7 - 2017-01-03 15:18 - 苏贵强

客户暂未联系

#8 - 2017-01-11 09:29 - 苏贵强

客户正在安装

#9 - 2017-01-23 14:14 - 苏贵强

客户停止安装回去过年，年后继续安装

#10 - 2017-02-21 09:52 - 苏贵强

年后，客户暂未联系安装

#11 - 2017-03-06 14:00 - 苏贵强

客户暂未联系安装

#12 - 2017-03-20 09:18 - 苏贵强

客户暂未联系安装

#13 - 2017-04-06 11:01 - om 经理1

- 项目从智慧机房V2.0 变更为项目综合

#14 - 2017-04-07 10:50 - om 经理1

- 状态从新建 变更为 调试中

#15 - 2017-04-11 09:01 - om 经理1

- 跟踪从任务 变更为 支持

## 文件

工频机30K 协议(2400B).xls	20 KB	2016-12-22	卢冬苹
ACM03U1制器监控通讯协议1.00.pdf	524 KB	2016-12-22	卢冬苹
领料单.xls	28 KB	2016-12-22	卢冬苹