

## 项目综合 - 支持 #754

### 山东省威海市农业发展银行机房动环监控项目

2017-01-07 08:54 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2017-01-07
优先级:	高	计划完成日期:	2017-01-20
指派给:	om 经理1	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
李经理： 你好！附件请看山东省威海市农业发展银行动环监控的相关设备配置清单，后期会上传各银行的定制UPS和精密空调通讯协议。另外，薛总跟客户沟通时答应给人家做首页3D显示，也就是各个主机上要加上首页3D显示，集中平台上首页也要加上电子地图。另外，薛总还答应人家，后期加上PING服务器是否通断功能。			

#### 历史记录

#1 - 2017-01-09 10:18 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 om 经理1

王经理： 该项目于1.9日发货，定制项如下：1.UPS定制4套，精密空调定制项4套，目前暂未提供协议；  
2.监控主机首页3D定制，集中管理平台电子地图定制，具体需求还需电商跟进；3.服务器通断（ping通）检测；以上，请知悉！

#2 - 2017-01-11 15:38 - 辛桂明

- 文件 荣成市支行机房平面图.JPG 已添加
- 文件 乳山农发行机房平面第四版.dwg 已添加
- 文件 SCA 空调机组通信协议 (标准机组\_V1.4) .pdf 已添加
- 文件 威海市分行机房图.JPG 已添加
- 文件 文登区支行机房照片.jpg 已添加

已上传分行以及各支行的平面图，以及其中一份精密空调通讯协议。

#3 - 2017-01-11 16:08 - 辛桂明

- 文件 JADC0110 海瑞弗空调荣成支行空调通讯协议.zip 已添加
- 文件 P12500 海瑞弗空调乳山支行监控协议--.doc 已添加

海瑞弗精密空调通讯协议，请安排接入。

#4 - 2017-01-11 16:12 - 辛桂明

- 文件 UHA1R-0100L 艾默生iTrust Adapt 5k-10k UPS电总协议 (客户版) V140.pdf 已添加
- 文件 UHA3R-0200L 艾默生 iTrust Adapt 16k-20k UPS电总协议 (客户版) V140.pdf 已添加

艾默生UPS通讯协议已上传，请安排接入！所有UPS和精密空调的通讯协议已上传。

#5 - 2017-01-11 17:03 - 李军海

王经理： 4个机房的平面图已经上传，还有5个定制项协议也已经上传，其中3个精密空调，1个已经接入过，协议《P12500 海瑞弗空调乳山支行监控协议--》已经接入过，编号=2069；UPS协议2个，有1个已经接入过，协议《UHA1R-0100L 艾默生iTrust Adapt 5k-10k UPS电总协议 (客户版) V140》已经接入过，编号=785。 以上，请知悉！

#6 - 2017-01-12 15:02 - 李军海  
- 文件 乳山农行3D.jpg 已添加

乳山农行机房3D图已绘制好，如附件，其他3个机房绘制中！

#7 - 2017-01-12 17:19 - om 经理1  
- 状态从新建变更为已发货  
- 指派给从om 经理1 变更为 韦士飞

#8 - 2017-01-13 09:37 - 韦士飞  
《UHA1R-0100L 艾默生iTrust Adapt 5k-10k UPS电总协议（客户版）V140》与《UHA3R-0200L艾默生 iTrust Adapt 16k-20k UPS电总协议（客户版）V140》一致。

#9 - 2017-01-22 08:57 - 李军海  
- 文件 荣成市支行机房3D图.JPG 已添加  
- 文件 文登区支行机房3D照片.jpg 已添加

项目已发货，年后需要到现场实施，另外机房3D图如附件！

#10 - 2017-01-22 15:37 - 李军海  
项目年后实施，请知悉！

#11 - 2017-01-23 15:10 - 韦士飞  
- % 完成从0 变更为60

空调协议已更新到：\\192.168.0.160\可写\A9\patch-山东省威海市农业发展银行机房动环监控项目

#12 - 2017-02-06 15:50 - 韦士飞  
- 指派给从 韦士飞 变更为 李军海

注意项目跟进

#13 - 2017-02-14 15:14 - 李军海  
该项目杜锦峰于2月13日到达现场开始实施项目，项目实施中！

#14 - 2017-02-23 15:36 - 李军海  
该项目杜锦峰在现场实施中，预计2月27日完成

#15 - 2017-02-27 13:37 - 李军海  
该项目杜锦峰在现场实施中，目前三个机房已经基本实施完成，剩下1个分行未调试，请知悉！

#16 - 2017-02-27 15:23 - 李军海  
- 指派给从 李军海 变更为 om 经理1

王经理：您好！现场监控主机 post 上传至集中端发现以下问题：1.10VA 艾默生那台UPS post到集中端小数点往右移了一位，如输入电压为2200V，正确应为220.0V；2.依米康精密空调没有post到集中端，post上的文件没有精密空调的数据；以上，请安排修改！

#17 - 2017-02-27 16:52 - 韦士飞

AppPost执行文件已更新。增加依米康 精密空调数据

#18 - 2017-03-01 10:45 - 李军海

- 指派给从 om 经理1 变更为 韦士飞

AppPost执行文件更新上传后，依米康精密空调数据还是没有上传，另外10VA 艾默生UPS 上传数据所有的都往右移了以为，比如电压现在显示为2200V，请修改！

#19 - 2017-03-01 11:33 - 韦士飞

精密空调Post已更新，UPS请检查数据采集的系数精度是否正确

#20 - 2017-03-02 08:47 - 韦士飞

精密空调Post增加依米康精密空调数据检查

#21 - 2017-03-06 10:37 - 李军海

- 指派给从 韦士飞 变更为 om 经理1

该项目目前还差1个海瑞弗精密空调正在调试接入中，由于原先精密空调没有配有通讯板，无法进行调试，请知悉！

#22 - 2017-03-14 12:00 - 李军海

项目已经初步完结，杜锦峰已返回西安，未完成验收，客户需要将系统运行几天后才可验收，目前： 1.客户4月初需要我们去给他们（山东各区域 农业银行信息科）培训，初步安排薛总和杜锦峰一起去； 2.4月初去培训再进行验收工作； 3.之前答应服务器ping功能及电子地图功能未完成，后续再考虑给客户升级 以上，请知悉！

#23 - 2017-04-06 09:52 - 李军海

王经理： 该项目近期薛总和杜锦峰 会到广东威海给直接客户进行培训，请知悉！

#24 - 2017-04-06 11:00 - om 经理1

- 项目从 智慧机房 V2.0 变更为 项目综合

#25 - 2017-06-12 11:19 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 完结

经询已经验收 后期做SNMP相关监视 可关闭

#26 - 2019-03-05 08:52 - 王慧

主机Post已更新完成，平台已安装，但是平台php无法启动，需排查。

#27 - 2019-03-11 17:36 - 王小京

- % 完成 从 60 变更为 100

平台配置完成。

## 文件

附件清单一.doc	139 KB	2017-01-07	辛桂明
荣成市支行机房平面图.JPG	1.58 MB	2017-01-11	辛桂明
乳山农发行机房平面第四版.dwg	1 MB	2017-01-11	辛桂明

SCA空调机组通信协议 ( 标准机组_V1.4) .pdf	497 KB	2017-01-11	辛桂明
威海市分行机房图.JPG	3.62 MB	2017-01-11	辛桂明
文登区支行机房照片.jpg	156 KB	2017-01-11	辛桂明
P12500 海瑞弗空调 乳山支行监控协议--.doc	357 KB	2017-01-11	辛桂明
JADC0110 海瑞弗空调 荣成支行空调通讯协议.zip	156 KB	2017-01-11	辛桂明
UHA1R-0100L 艾默生iTrust Adapt 5k-10k UPS电总协议 ( 客户版 ) V140.pdf	261 KB	2017-01-11	辛桂明
UHA3R-0200L 艾默生 iTrust Adapt 16k-20k UPS电总协议 ( 客户版 ) V140.pdf	658 KB	2017-01-11	辛桂明
乳山农行3D.jpg	852 KB	2017-01-12	李军海
文登区支行机房3D照片.jpg	916 KB	2017-01-22	李军海
荣成市支行机房3D图.JPG	1.29 MB	2017-01-22	李军海