

项目综合 - 支持 #823

河南新邦电子科技有限公司

2017-03-16 09:31 - 李玲

状态:	调试中	开始日期:	2017-03-16
优先级:	紧急	计划完成日期:	2017-03-21
指派给:	苏贵强	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2017-03-20 10:48 - 李军海

- 指派给从李军海变更为苏贵强

苏贵强：负责跟进这个项目，定制项有三个如下：1.UPS定制项为SNMP协议，已经接入过，型号：APC SURT15KUXICHQ，编号=795；2.门禁已经接入过，编号=3331；3.湿腾精密空调型号：HST-26-JF，未接入过，需要重新开发；以上，未接入项指派给研发开发，请知悉！

#2 - 2017-03-20 10:51 - 苏贵强

- 指派给从苏贵强变更为om经理1

- 优先级从普通变更为紧急

王经理，请安排帮忙开发一下，谢谢！

#3 - 2017-03-20 11:11 - 韦士飞

HST-26-JF按HST空调接入

#4 - 2017-03-21 10:24 - 苏贵强

- 指派给从om经理1变更为韦士飞

ups、精密空调和门禁，按以上所列编号配置，都是没有页面文件的（ups编号：795；精密空调：2073；门禁：3331）

#5 - 2017-04-06 10:58 - om经理1

- 项目从智慧机房V2.0变更为项目综合

#6 - 2017-04-06 17:51 - 苏贵强

客户目前正在安装

#7 - 2017-04-07 10:48 - om经理1

- 状态从新建变更为已发货

#8 - 2017-04-10 14:36 - om经理1

- 指派给从韦士飞变更为苏贵强

#9 - 2017-04-11 09:01 - om经理1

- 跟踪从任务变更为支持

#10 - 2017-04-14 09:58 - 韦士飞

湿腾精密空调 型号 HST-26-JF 说明.xlsx 协议已更新, 编号2073-1 文件更新到: \\192.168.0.160\可写\A9\patch-河南新邦电子科技有限公司

#11 - 2017-04-14 15:52 - 韦士飞

- % 完成 从 0 变更为 80

按需求不显示设定值

#12 - 2017-04-25 09:50 - 苏贵强

目前项目还差UPS还没调试成功, 客户近断时间不在现场

#13 - 2017-05-23 08:54 - 苏贵强

ups按返回数据, 没有设定温度和设定湿度, 已联系厂家

#14 - 2017-05-24 09:44 - 苏贵强

精密按返回数据, 没有设定温度和设定湿度, 已联系厂家 ups研发已经修改, 等客户下午去现场升级调试

#15 - 2017-05-24 17:31 - 苏贵强

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

ups已经调试成功(SNMP网络通讯) ups铭牌: APC 型号: smart-ups RT 15000 XL
精密空调除了设定温湿度数据没有返回, 其余数据都已经正常, 客户已联系厂家

#16 - 2017-05-31 09:37 - om 经理1

经询问, 有返回数据, 值为0

文件

河南新邦电子科技材料0316.png	6.18 KB	2017-03-16	李玲
powernet421.mib	2.43 MB	2017-03-16	李玲
湿腾精密空调 型号 HST-26-JF 说明.xlsx	16.1 KB	2017-03-16	李玲
湿腾精密空调接线说明、.xlsx	13.7 KB	2017-03-16	李玲