

项目综合 - 支持 #1046

支持 # 879 (调试中): 成都旺辉 (四川华博正通) 项目统一管理

四川华博正通 OM20170630-5

2017-06-30 11:32 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-06-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-06-30
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 T200 台 1 2 声光报警器 OM-B1 个 1 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 4 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 5 配电监测仪 OM-ACM-A601 个 1 6 精密电流互感器开口 OM-ACM-K200/5 个 3 7 两芯终止端 个 1 8 固定胶贴 包 1 9 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2 10 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1 11 区域漏水监测器 OM-LDA-B801 个 1			

历史记录

#1 - 2017-06-30 11:42 - 李玲

- 文件 07-CyberMate DX (6kW-20kW) 系列机房专用空调-Modbus通信协议-V20140531.pdf 已添加
- 文件 9E Modbus Mapping 通讯协议.xls 已添加
- 文件 9E Shut 协议通用描述.pdf 已添加
- 文件 9E_15-400K_Shut 地址表.pdf 已添加

#2 - 2017-07-01 11:38 - om 经理1

- 父任务 已删除 (#881)

#3 - 2017-07-01 11:39 - om 经理1

- 父任务 被设置为 #879

#4 - 2017-07-04 15:15 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

#5 - 2017-07-17 11:24 - 李军海

该项目由小薛负责跟进这个项目，请及时更新项目进展！

#6 - 2017-08-03 11:03 - 黄虹琳

已经测试发货 发货时间：2017年7月28 已经将资料发送客户QQ邮箱

#7 - 2017-10-10 11:14 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 薛智垚

#8 - 2018-02-06 18:54 - 李军海

客户长时间未联系，项目可关闭，请知悉！

#9 - 2018-02-06 18:54 - 李军海

- % 完成 从 0 变更为 100

#10 - 2018-02-07 14:51 - 李军海

- 状态从 已发货 变更为 调试中

#11 - 2018-02-24 14:30 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

9E Modbus Mapping 通讯协议.xls	76.5 KB	2017-06-30	李玲
07-CyberMate DX (6kW-20kW) 系列机房专用空调-Modbus 通信协议-V20140518.pdf	140.5 KB	2017-06-30	李玲
9E Shut 协议通用描述.pdf	58.9 KB	2017-06-30	李玲
9E_15-400K_Shut 地址表.pdf	279 KB	2017-06-30	李玲