

项目综合 - 支持 #1106

支持 # 1440 (已发货): 山西同跃世纪网络技术有限公司 项目统一管理

山西同跃世纪网络 OM20170807-9

2017-08-08 10:43 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-08-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-08-10
指派给:	黄虹琳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 1 2 GSM短信报警模块 OM-B2 套 1 3 声光报警器 OM-D2 个 1 4 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 5 5 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 6 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 2 7 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 2 8 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 5 9 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 10 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3 11 UPS接入 套 2			

历史记录

#1 - 2017-08-10 09:30 - 黄虹琳

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从李军海变更为黄虹琳
- % 完成从0变更为20

于2017年8月9日下午先将货发出

#2 - 2017-08-16 12:04 - 黄虹琳

已联系，还未安装

#3 - 2017-08-24 13:39 - 李玲

- 文件 A UPS RS232通讯协议.pdf 已添加
- 文件 webwxgetmsgimg_&MsgID=1386362502322618130&skey=_40crypt_196f3ab4_e0bb25ea9cb51eaaea36c0b1d37b5db2.jpg 已添加

#4 - 2017-08-25 09:26 - 黄虹琳

与2017年8月24日开始布线安装，还未能调试

#5 - 2017-09-06 10:59 - 黄虹琳

客户已经联系，正在安装，于今天下午调试

#6 - 2017-09-11 11:14 - 李玲

- 文件 科华UPS标贴.jpg 已添加
- 文件 通讯内部标准+V11.pdf 已添加

#7 - 2017-09-15 11:44 - 黄虹琳

- % 完成从20变更为100

已经完成调试安装 可以关闭

#8 - 2017-09-18 09:32 - 黄虹琳

- 状态从已发货变更为调试中

#9 - 2017-09-21 10:55 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

#10 - 2018-03-21 15:58 - 李玲

- 父任务 被设置为 #1440

文件

A UPS RS232通讯协议.pdf	64.1 KB	2017-08-24	李玲
webwxgetmsgimg_&MsgID=1386362502322618130&skey=_40crypt_196f3ab4_e0628a9cb51eaaea2070b183745db2.jpg	662.6 KB	2017-08-24	李玲
科华UPS标贴.jpg	49.9 KB	2017-09-11	李玲
通讯内部标准+V11.pdf	180 KB	2017-09-11	李玲