

## 项目综合 - 支持 #1119

支持 # 878 (完结): 深圳安盈科技 项目统一管理

### 深圳安盈科技 发沙湾小学项目

2017-08-21 11:36 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-08-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-08-21
指派给:	李军海	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1、智慧机房主机 OM-A6 T100 台 2 2、UPS接入项 1 3、精密空调接入项 1 4、配电接入项 1 5、触摸显示和传输定制项 1			

#### 历史记录

#1 - 2017-08-21 11:37 - 李玲

- 文件 SCA.I 空调机组通信协议 (标准机组\_V1.5.pdf) 已添加
- 文件 UPS 监控协议 (对应产品型号).pdf 已添加
- 文件 安盈--沙湾小学.xlsx 配置清单.xlsx 已添加

#2 - 2017-08-22 09:42 - 韦士飞

- 状态从新建变更为已发货

《UPS 监控协议 (对应产品型号).pdf》协议为 UPS 适配卡说明书，而非通讯协议。其支持的 UPS 型号大部分 UPS 协议已接入。客户的 UPS 具体型号待确认之后再讨论。

#3 - 2017-08-29 17:25 - 李军海

- 文件 触摸屏定制内容.png 已添加

项目已发货，定制项信息如下：1.《SCA.I 空调机组通信协议 (标准机组\_V1.5.pdf)》已经接入过，编号=2075；2.《UPS 监控协议 (对应产品型号).pdf》协议为 UPS 适配卡说明书，而非通讯协议，需要重新提供；

#4 - 2017-09-05 17:06 - 李军海

- % 完成从 0 变更为 50

触摸屏定制如下：1.触摸屏

展示温湿度 (二级菜单 10 个、三级菜单 10 个)、区域漏水 (二级菜单 1 个)、精密空调 (二级菜单 1 个、三级菜单实现回风温度、回风湿度 1 个)、UPS (二级菜单 1 个)；2.触摸屏增加 1 项 LED 氛围灯监测 (高级控制)，LED 蓝色灯联动 DO2，LED 红色灯联动 DO3，所有设备正常运行时，蓝色灯点亮，红色灯熄灭；当有设备出现告警或者故障时，蓝色灯熄灭，红色灯点亮；3.LED 蓝色灯可设置休眠模式 (不使能)，设备正常运行时，蓝色灯不点亮 (熄灭)；当有设备出现告警或故障时，红色灯点亮；

#5 - 2017-09-12 16:34 - 李军海

1.《UPS 监控协议 (对应型号).pdf》适配卡协议使用协议中协议文本 3.8 NXr 和 iTrust Adapt 16/20KVA UPS 协议文本，请安排开发！2.UPS 型号为艾默生 UHA3R-0200L (20KVA 机架式 UPS)

#6 - 2017-09-12 16:35 - 李军海

- 文件 已删除(UPS监控协议(对应产品型号).pdf)

#7 - 2017-09-12 16:35 - 李军海

- 文件 UPS监控协议(对应产品型号).pdf 已添加

#8 - 2017-09-20 17:14 - 王小京

9/20 客户精密空调尚未安装到位，暂不能调试。 由于适配卡和UPS不通讯，客户目前和厂家进行沟通处理。  
下周精密空调和UPS可同时进行调试。

#9 - 2017-09-26 11:36 - 李军海

《UPS监控协议(对应产品型号).pdf》协议采用3.8项，协议地址+1 才是真是地址，如调试截图附件

#10 - 2017-09-26 11:38 - 李军海

- 文件 调试数据.png 已添加

#11 - 2017-09-26 15:01 - 韦士飞

协议已接入。更新位置：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-安盈 发沙湾小学

#12 - 2017-10-18 16:17 - 黄虹琳

动环屏修改！2017年10月18日 王经理已经在弄着

#13 - 2017-10-23 15:50 - 黄虹琳

- % 完成 从 50 变更为 90

已经初步通过，LED的控制部分可能他们电路有问题需要排查，下次过去会进行处理，动环屏还需要改进

#14 - 2017-11-28 09:26 - om 经理1

- 状态 从 已发货 变更为 完结

经询已经完成

## 文件

SCA.I空调机组通信协议(标准机组_V1.5.pdf	563 KB	2017-08-21	李玲
安盈.--沙湾小学xlsx 配置清单.xlsx	13.2 KB	2017-08-21	李玲
触摸屏定制内容.png	5.11 KB	2017-08-29	李军海
UPS监控协议(对应产品型号).pdf	938 KB	2017-09-12	李军海
调试数据.png	173 KB	2017-09-26	李军海