

项目综合 - 任务 #1126

支持 # 880 (调试中): 西安易事特 项目统一管理

西安易事特-嘉祥县公安局项目

2017-08-28 13:38 - 李军海

状态:	完结	开始日期:	2017-08-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李军海	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2017-08-28 13:49 - 李军海

西安易事特项目, 有以上协议需要接入, 其中: 1. 《EA66系列EA三相协议_U.pdf》已经接入, 编号=768-3; 2. 《EA66系列MODbus通讯协议_V1.4.pdf》已经接入, 编号=793; 3. 《ER DX系列列间空调-Modbus通信协议.pdf》已经接入, 编号=2079-0; 4. 《交流智能配电系统通讯协议V01.pdf》未接入, 请安排时间开发, 谢谢!

#2 - 2017-08-31 11:06 - 韦士飞

- 状态从新建变更为已发货

- % 完成从0变更为50

协议已接入。文件更新: \\192.168.3.160\可写\A9\patch-嘉祥县公安局项目

#3 - 2017-09-01 11:22 - 李军海

- 文件EAST交流系统Modbus规约IO信号表.htm已添加

经过调试发现, 配电柜协议不对, 需要重新开发, 如附件, 请知悉!

#4 - 2017-09-01 14:45 - 韦士飞

新协议已接入。文件已更新。

#5 - 2017-09-02 09:54 - 李军海

- 文件列间空调铭牌pg.jpg已添加

项目已调试完成, 项目完结。其中, 定制项型号如下: 1. 《ER DX系列列间空调-Modbus通信协议.pdf》型号: ER025-HAA; 2. 《EAST交流系统Modbus规约IO信号表.html》型号: EAMU02; 以上, 请知悉!

#6 - 2017-09-02 09:54 - 李军海

- 状态从已发货变更为调试中

#7 - 2017-09-06 11:17 - 韦士飞

- 父任务被设置为#880

#8 - 2017-09-25 09:35 - 李军海

- 状态从调试中变更为完结

文件

EA66系列EA三相协议_U.pdf	434 KB	2017-08-28	李军海
EA66系列MODbus通讯协议_V1.4.pdf	398 KB	2017-08-28	李军海
ER DX系列列间空调-Modbus通信协议.pdf	335 KB	2017-08-28	李军海
交流智能配电系统通讯协议V01.pdf	3.08 MB	2017-08-28	李军海
EAST交流系统Modbus规约IO信号表.htm	139 KB	2017-09-01	李军海
列间空调铭牌jpg.jpg	107 KB	2017-09-02	李军海