

## 项目综合 - 支持 #1169

支持 # 1218 (完结): 内蒙古朗博电子科技有限公司 项目统一管理

### 内蒙古朗博电子 OM20170927-5

2017-09-28 10:40 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-09-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-10-17
指派给:	王小京	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 1 2 GSM短信报警模块 OM-B2 台 1 3 声光报警器 OM-D2 台 2 4 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 1 5 配电监测器 OM-ACM-A601 个 1 6 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 7 区域漏水检测电缆-20M OM-LDA-B601/20 根 1 8 红外探测器 OM-ACC-A100 个 2 9 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2			

### 历史记录

#1 - 2017-10-10 11:22 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

已发货

#2 - 2017-10-17 10:35 - 李玲

- 计划完成日期从2017-09-28变更为2017-10-17

1 单门门禁控制器 套 1 (增加)

#3 - 2017-10-18 09:11 - 李军海

- 指派给从李军海变更为王小京

#4 - 2017-10-24 16:59 - 李玲

- 父任务被设置为#1218

#5 - 2017-10-25 11:26 - 李军海

[\_.序号|\_.类型|\_.接口定义|\_.地址区间|\_.默认地址|\_.备注| |\_.1|温湿度传感器|ttyUSB0|16-25|16|1| |\_.2|配电检测仪|ttyUSB0|31-35|31|1| |\_.3|区域漏水|DI1||1| |\_.4|烟雾探测器|DI2/DI3||2| |\_.5|红外探测器|DI4/DI5||2| |\_.6|OM-B2短信猫|ttySP0||1| |\_.7|声光报警器|警号+/警号-||2| |\_.8|门禁控制器|192.168.1.61/Ethernet1||1|

#6 - 2017-10-25 11:28 - 李军海

- 文件 dbCfg.db3 已添加

#7 - 2017-10-25 11:29 - 李军海

- 状态从已发货变更为调试中

项目已调试完结，可以关闭！

#8 - 2017-10-25 11:45 - 李军海

- % 完成从0变更为100

#9 - 2017-11-03 16:36 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

## 文件

---

dbCfg.db3

48 KB

2017-10-25

李军海