

## 项目综合 - 支持 #1179

支持 # 1178 (调试中): 河北河北卓智电子技术有限公司 项目统一管理

### 河北卓智电子技术有限公司 OM20171010-5

2017-10-11 10:24 - 李玲

|  |     |         |            |
|--|-----|---------|------------|
| 状态:  | 完结  | 开始日期:   | 2017-10-11 |
| 优先级:   | 普通  | 计划完成日期: | 2017-10-11 |
| 指派给:   | 黄虹琳 | % 完成:   | 90%        |
| 类别:  |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:  |     | 耗时:     | 0.00 小时    |
| <b>描述</b>  |     |         |            |
| 1 智慧机房主机 OM-A6 T200 台 1.00 2 GSM短信报警模块 OM-B2 套 1.00 3 声光报警器 OM-D2 个 1.00 4 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 1.00 5 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1.00 6 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3.00 7 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1.00 8 区域漏水检测电缆-10M OM-LDA-B601/10 根 1.00 9 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 套 1.00 10 IC读卡器 配件 台 1.00 11 出门按钮 配件 个 1.00 12 IC薄卡 PHILIPS兼容 张 5.00 13 单门磁力锁 ZP-C201 个 1.00 14 红外探测器 OM-ACC-A100 个 1.00 15 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2.00 16 配电监测器 OM-ACM-A601 个 1.00 |     |         |            |

### 历史记录

#1 - 2017-10-20 11:47 - 李军海

- 状态从 *新建* 变更为 *已发货*
- 指派给从 *李军海* 变更为 *黄虹琳*
- % 完成从 0 变更为 50

该项目由黄虹琳负责跟进，请知悉！

#2 - 2017-10-23 15:56 - 黄虹琳

- % 完成从 50 变更为 90

与2017年10月20日完成大部分的安装和调试，由于客户的问题，未能将精密空调调通。待客户后续有时间后在进行调试。问题：UPS为Q6指令，但是由于它本身只是单相的，最后按Q1接入才能正常。

#3 - 2017-11-08 14:02 - om 经理1

- 状态从 *已发货* 变更为 *完结*

经询已经解决

#4 - 2017-11-30 16:24 - 李军海

- 文件 A3-2077.asp 已添加
- 文件 A3-status.asp 已添加
- 文件 C2.asp 已添加

- 1.精密空调 厂家更换 通讯板子之后，接到监控主机，还是会出现时通时段的问题（厂家软件不会出现此问题）；
- 2.通过与客户沟通，暂时将精密空调编号=2077 做成显示正常不采集页面，更新文件如附件：A3-2077.asp/A3-status.asp/C2.asp；
- 3.通过与客户沟通，后续如出现问题客户自行购买485转TCP/IP模块或485转232模块，通过转换接入到监控主机；以上。

### 文件

|               |         |            |     |
|---------------|---------|------------|-----|
| A3-status.asp | 4.58 KB | 2017-11-30 | 李军海 |
| A3-2077.asp   | 6.55 KB | 2017-11-30 | 李军海 |

