

项目综合 - 支持 #1319

深圳市辰赛智能科技有限公司

OM20171118-12

2017-11-29 14:19 - 李玲

状态:	已发货	开始日期:	2017-11-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-11-30
指派给:	王慧	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 1 2 报警主机 OM-B4 台 1 3 声光报警器 OM-D2 个 1 4 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 5 单相电量仪 OM-ACM-A802 个 1 6 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 1 7 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 8 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1 9 无线蓄电池巡检模块 OM-BOD-1200 个 1 10 无线蓄电池检测器 OM-BOD-800 个 64 11 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 套 1 12 指纹密码刷卡一体机 OM-ACC-A802 台 1 13 出门按钮 OM-ACC-A118 个 1 14 单门磁力锁 OM-ACC-A123 个 1 15 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2 16 控制箱及电源 个 1 17 精密空调接入 定制 套 1 18 UPS接入 定制 套 1 19 掌上机房监控 OM-MB100 套 1 20 视频接入 项 1			

历史记录

#1 - 2017-12-20 17:36 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

#2 - 2017-12-20 17:36 - 李军海

- 指派给从李军海变更为王小京

#3 - 2017-12-20 17:37 - 李军海

- 指派给从王小京变更为王慧

#4 - 2017-12-28 17:34 - 王慧

- 文件485调温除湿机通信协议(徐鹏调温除湿机).doc已添加

- 文件UPS高频通讯协议.doc已添加

#5 - 2017-12-28 17:35 - 王慧

基本调试完成,摄像头和除湿机通讯板未购买,UPS已接入,无线蓄电池内阻管理模块故障已带回。

#6 - 2018-03-13 09:42 - 李军海

- % 完成从0变更为80

请研发抓紧时间开发《485调温除湿机通信协议(徐鹏调温除湿机).doc》协议,请知悉!

#7 - 2018-03-16 11:57 - 韦士飞

协议已接入。文件位置: \\192.168.3.160\可写\A9\patch-深圳市辰赛智能科技有限公司

文件

485调温除湿机通信协议(徐鹏调温除湿机).doc	36.5 KB	2017-12-28	王慧
UPS高频通讯协议.doc	33 KB	2017-12-28	王慧