

## 项目综合 - 支持 #1328

支持 # 1460 (完结): 友信志成 (北京) 科技有限公司 项目统一管理

友信志成 (北京) 科技有限公司 OM20171120-08

2017-12-05 10:22 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-12-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王慧	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

### 描述

1 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1.00 2 区域漏水检测电缆 OM-LDA-B601/20M 根 1.00 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2.00 4 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 1.00 5 报警主机 OM-B4 台 1.00 6 智慧机房主机 OM-A6 X200 台 1.00 7 UPS 接入 套 1.00 8 精密空调接入 套 1.00

### 历史记录

#1 - 2017-12-05 10:30 - 李玲

- 文件 已删除 (华平信息-精密空调--大机MatrixAir系列\_MODBUS\_RTU监控协议.pdf)

#2 - 2017-12-05 10:30 - 李玲

- 文件 已删除 (华平信息-UPS-新款EP系列通讯协议epowerXY0200V120.pdf)

#3 - 2017-12-12 14:49 - 王慧

已测试发货, 已联系客户, 资料已发送, 近期指导安装调试。

#4 - 2018-01-02 15:30 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李军海 变更为 王慧

- % 完成从 0 变更为 50

#5 - 2018-01-08 09:39 - 王慧

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 50 变更为 100

设备已安装, 调试成功, 已交接。

#6 - 2018-01-08 17:15 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

已无精密空调, 配置了邮件报警后完成

#7 - 2018-03-28 15:35 - 李玲

- 父任务 被设置为 #1460