

项目综合 - 支持 #1330

支持 # 1331 (完结): 北京英德利网络有限公司 项目统一管理

北京英德利网络有限公司 OM20171127-22

2017-12-06 10:09 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-12-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-12-11
指派给:	李军海	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 T300 - 台 1.00 2 报警主机 OM-B4 - 台 1.00 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 - 个 2.00 4 三相电量仪 OM-ACM-A801 - 个 1.00 互感线圈3个 (三相电量仪及互感器已经寄出给客户) 5 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 - 个 1.00 6 区域漏水检测电缆 20MOM-LDA-B601/20 - 根 1.00 7 空调远程控制器 OM-ACA-A801 - 套 2.00 8 烟雾探测器 OM-ACC-A101 - 个 2.00 9 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 - 个 3.00 10 UPS接入 项 1.00 11 3D仿真图示定位告警界面 项 1.00			

历史记录

#1 - 2017-12-06 10:11 - 李玲

- 父任务 被设置为 #1331

#2 - 2017-12-07 14:52 - 李玲

- 文件 20171129北京英德利网络有限公司 机房---E-201-701-703 .dwg 已添加

#3 - 2017-12-07 15:15 - 李玲

- 文件 20171129北京英德利网络有限公司 机房---E-201-701-703 - iTrust Adapt 16k-20k UPS电总协议 (客户版) V140.pdf 已添加

#4 - 2017-12-25 11:12 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

#5 - 2018-01-02 17:55 - 李军海

- 文件 ita1620k.mib 已添加

- 文件 SIC SNMP.xls 已添加

#6 - 2018-01-16 11:15 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 0 变更为 80

见 可写\A9\patch-北京英德利 联系测试, 系数有改注意反馈

#7 - 2018-01-22 17:59 - 王慧

- 文件 3D图.jpg 已添加

#8 - 2018-02-07 15:47 - 李军海

- 状态从 调试中 变更为 服务中

UPS 未调试, 请知悉!

#9 - 2018-12-20 10:32 - 李季祯

- 状态从 服务中 变更为 完结

文件

20171129北京英德利网络有限公司 机房---E-201-701-703 .dwg	3.8 MB	2017-12-07	李玲
20171129北京英德利网络有限公司 机房---E-201-701-703 - iTrust Adapt 16k-2556Kbps电总协议(客户版) V140.pdf	2556 KB	2017-12-07	李玲
ita1620k.mib	23.3 KB	2018-01-02	李军海
SIC SNMP.xls	445 KB	2018-01-02	李军海
3D图.jpg	301 KB	2018-01-22	王慧