

项目综合 - 支持 #1358

山西中天伟达 OM-20171222

2017-12-25 15:07 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-12-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-12-25
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 1 2 报警主机 OM-B4 台 1 3 GSM短信报警模块 OM-B2 套 1 4 声光报警器 OM-D2 个 1 5 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 6 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 7 配电监测器 OM-ACM-A601 个 1 8 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3 9 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 10 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1 11 空调远程控制器 OM-ACA-A801 套 1 12 蓄电池内阻检测模块 OM-BOD-1000 套 1 13 蓄电池内阻检测器 OM-BOD-600 套 40 14 红外探测器 OM-ACC-A100 个 1 15 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2 16 精密空调接入 定制 套 1 17 UPS接入 定制 套 1			

历史记录

#1 - 2018-02-06 15:34 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- % 完成 从 0 变更为 50

#2 - 2018-02-07 15:25 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 薛智垚

#3 - 2018-04-26 14:25 - 王慧

- 文件 DME 优化 YDN23 协议.pdf 已添加

- 文件 转发 : EX 系列通讯协议.zip 已添加

#4 - 2018-04-26 14:34 - 王慧

精密空调已接入编号 : 2057-0 UPS 已接入 编号 : 772-0

#5 - 2018-07-30 09:42 - 杜小栋

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 50 变更为 100

已完成调试

#6 - 2018-08-15 14:37 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

#7 - 2019-05-13 10:24 - 薛智垚

设备售后维修 : 序号 配件名称 数量 1 485-AI-DO板 1 2 485-DI板 1 3 GSM短信报警模块 1 1、付款方式 : 已付 2、发货时间 : 5月13号 下班前 3、技术方面 : 常规 4、收货地址 : 山西省忻州市忻府区建设北路玫瑰苑小区西门中天伟达 电话 : 13363502141 收货人 : 杨勇

#8 - 2019-05-16 09:44 - 李季祯

韵达快递单号 : 3102461975741

文件

DME 优化 YDN23 协议.pdf

330 KB

2018-04-26

王慧

