

# 项目综合 - 支持 #1361

北海力标办公设备有限公司      OM20171226-8

2017-12-27 10:12 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-12-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-12-27
指派给:	王慧	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 1.00 2 报警主机 OM-B4 台 1.00 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 3.00 4 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1.00 5 单相电量仪 OM-ACM-A802 个 2.00 6 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 5.00 7 配电监测器 OM-ACM-A601 个 1.00 8 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 2.00 9 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 2.00 10 红外探测器 OM-ACC-A100 个 1.00 11 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 3.00 12 UPS接入 套 2.00			

## 历史记录

#1 - 2017-12-28 17:36 - 王慧

- 文件 dbCfg.db3 已添加

#2 - 2017-12-28 17:36 - 王慧

- 文件 已删除 (dbCfg.db3)

#3 - 2017-12-28 17:45 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货

- % 完成 从 0 变更为 10

已测试 |\_.序号|\_.类型|\_.接口定义|\_.地址区间|\_.默认地址|\_.备注| |\_.1|温湿度传感器 (3个) |ttyUSB0|16-25|16、17、18| |\_.2|三相市电|ttyUSB1|26-30|26| |\_.3|单相市电 (2) |ttyUSB1|31-35|27、28| |\_.4|配电检测仪|ttyUSB1|36-40|31| |\_.5|区域漏水 (2) |DI5、6| | |\_.6|红外探测器|DI1|DI1| | |\_.7|烟雾探测器 (3) |DI2、3、4| | |

#4 - 2018-01-02 13:33 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 王慧

#5 - 2018-01-02 13:37 - 李军海

《UPS5000 Modbus对外通讯协议》已经接入过，编号=790，请知悉！

#6 - 2018-01-06 11:29 - 王慧

山特UPS已接入 编号=768

#7 - 2018-01-08 13:37 - 李军海

- 状态从 已发货 变更为 调试中

项目完结，可关闭！

#8 - 2018-01-08 17:12 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

- % 完成 从 10 变更为 100

## 文件

---

华为UPS型号.jpg	154 KB	2017-12-27	李玲
UPS5000 Modbus对外通讯协议 02.zip	757 KB	2017-12-27	李玲
华为UPS序列号.jpg	38.3 KB	2017-12-27	李玲