

## 项目综合 - 支持 #1362

广西南宁市淘弘电子科技有限公司

OM20171226-20

2017-12-28 09:44 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-12-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-12-28
指派给:	李军海	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1 单相电量仪 OM-ACM-A802 个 1.00 2 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 1.00 3 空调远程控制器 OM-ACA-A801 套 1.00 4 区域漏水控制器+区域漏水检查电缆-5M OM-LDA-B801+OM-LDA-B601/5 套 1.00 5 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 1.00 6 红外探测器 OM-ACC-A100 个 1.00 7 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 套 1.00 8 IC读卡器 OM-ACC-A117 台 1.00 9 出门按钮 OM-ACC-A118 个 1.00 10 IC卡 OM-ACC-A120 张 10.00 11 GSM短信报警模块 OM-B2 套 1.00 12 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 1.00 13 电插锁 OM-ACC-A121 个 1.00 外购 14 UPS接入 套 1.00			

### 历史记录

#1 - 2017-12-28 10:24 - 李玲

- 文件 高频通讯协议.doc 已添加

#2 - 2018-01-02 09:30 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货

[\_.序号|\_.类型|\_.接口定义|\_.地址区间|\_.默认地址|\_.备注| > |\_.1|温湿度传感器|ttyUSB0|16-25|16|| |\_.2|单相市电|ttyUSB0|26-30|26|| |\_.3|红外探测器|DI1|||| |\_.4|区域漏水|DI2|||| |\_.5|门禁控制器|网络| 192.168.0.20||| |\_.6|空调控制器|ttyUSB1|41-45|41|| |\_.7|OM-B2短信猫|ttySP0|||| |\_.8|IC读卡器|网络||||

#3 - 2018-01-02 09:30 - 王慧

王慧 写到: 已测试发货, 正在指导安装。 > |\_.序号|\_.类型|\_.接口定义|\_.地址区间|\_.默认地址|\_.备注| > |\_.1|温湿度传感器|ttyUSB0|16-25|16|| > |\_.2|单相市电|ttyUSB0|26-30|26|| > |\_.3|红外探测器|DI1|||| > |\_.4|区域漏水|DI2|||| > |\_.5|门禁控制器|网络| 192.168.0.20||| > |\_.6|空调控制器|ttyUSB1|41-45|41|| > |\_.7|OM-B2短信猫|ttySP0|||| > |\_.8|IC读卡器|网络||||

#4 - 2018-01-06 11:30 - 王慧

UPS已接入 编号=768

#5 - 2018-01-08 13:36 - 李军海

- 状态从 已发货 变更为 调试中

项目已完结, 可关闭!

#6 - 2018-01-08 17:11 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

- % 完成 从 0 变更为 100

### 文件

高频通讯协议.doc

33 KB

2017-12-28

李玲