

项目综合 - 支持 #1391

支持 # 1404 (已发货): 扎赉诺尔区林豪电子科技开发有限公司 项目统一管理

扎赉诺尔区林豪电子科技开发有限公司 OM20180119001

2018-01-19 15:40 - 李玲

状态:	已发货	开始日期:	2018-01-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-01-22
指派给:	农能艺	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 1.00 2 报警主机 OM-B4 台 1.00 3 声光报警器 OM-D2 个 1.00 4 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 1.00 5 温湿度传感器 OM-TH-A901 台 2.00 6 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1.00 7 配电监测器 OM-ACM-A601 个 2.00 8 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3.00 9 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 2.00 10 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 2.00 11 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 1.00 12 UPS接入 套 2.00 13 视频接入 套 1.00 14 3D界面 套 1.00			

历史记录

#1 - 2018-01-22 16:33 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货

[_序号|_类型|_接口定义|_地址区间|_默认地址|_备注| |_.1|温湿度传感器|ttyUSB0|16-25|16,11,12|| |_.2|三相(单相)市电|ttyUSB0|26-30|26|| |_.3|配电检测仪|ttyUSB0|31-35|31,32|| |_.4|区域漏水| D11|D11-8|D11 , D12|| |_.5|烟雾|DI3||| |_.21|OM-B4电话报警器|ttySP0||| 已测试发货

#2 - 2018-01-24 09:07 - 王慧

- 指派给从 李军海 变更为 王慧

#3 - 2018-01-24 09:08 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 农能艺

#4 - 2018-02-08 10:35 - 李玲

- 父任务 被设置为 #1404

#5 - 2018-02-08 13:48 - 李军海

- % 完成从 0 变更为 50