

项目综合 - 支持 #1414

深圳市杰高德科技有限公司 OM20180301-6

2018-03-01 17:08 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2018-03-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-03-03
指派给:	王慧	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 1.00 2 声光报警器 OM-D2 个 1.00 3 区域漏水控制器+区域漏水检测电缆-10M OM-LDA-B801+OM-LDA-B601/10 套 1.00 4 触摸动环屏 OM-ACC-A103 台 1.00			

历史记录

#1 - 2018-03-03 11:47 - 王慧

[_序号|_类型|_接口定义|_地址区间|_默认地址|_备注|_1|区域漏水|DI1|||||_2|声光报警器|DO|||||_3|动环触摸屏|ttySP4||||| 已测试发货。

#2 - 2018-03-03 11:48 - 王慧

- 指派给从李军海变更为王慧

- % 完成从0变更为30

#3 - 2018-03-10 09:30 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

#4 - 2018-03-15 16:39 - 李玲

SN:A0902185A001

#5 - 2018-03-26 17:13 - 王慧

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从30变更为100

#6 - 2018-04-17 09:14 - om 经理1

- 状态从调试中变更为完结