

项目综合 - 支持 #1441

支持 # 1440 (已发货): 山西同跃世纪网络技术有限公司 项目统一管理

山西同跃世纪网络技术有限公司 OM20180321-7 (辛桂明)

2018-03-21 16:03 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2018-03-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王小京	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 1 2 报警主机 OM-B4 台 1 3 声光报警器 OM-D2 个 1 4 配电监测器 OM-ACM-A601 个 1 5 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 6 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1 7 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 3 8 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 9 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3 10 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 3 11 霍尔电流传感器100I OM-BAT-L601/100 套 1 12 蓄电池内阻检测模块 OM-BOD-1000 套 1 13 蓄电池内阻检测器 OM-BOD-600 套 30 14 精密空调接入 定制 套 1 15 UPS接入 定制 套 1 16 视频接入 项			

历史记录

#1 - 2018-03-24 10:51 - 李玲

SN:A91309174A077

#2 - 2018-03-26 13:46 - 王小京

- 状态从 新建 变更为 已发货

已联系客户，安装调试说明已发给客户。

#3 - 2018-03-28 10:04 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 王小京

#4 - 2018-03-28 10:27 - 王小京

- % 完成从 0 变更为 50

[_序号|_类型|_接口定义|_地址区间|_默认地址|_备注| |_.1|温湿度传感器#1、2、3|ttyUSB0|16|16、17、18|| |_.2|三相(单相)市电|ttyUSB1|26-30|26|| |_.3|配电检测仪|ttyUSB1|31-35|31|| |_.4|区域漏水|DI1|||| |_.5|蓄电池内阻模块|ttyUSB2|||| |_.6|烟雾探测器#1、2、3|DI2、DI3、DI4|||| |_.7|OM-B4电话报警器|ttySP0||||

#5 - 2018-03-29 10:57 - 王小京

- 文件 IMG_20180329_104746.jpg 已添加

#6 - 2018-05-07 10:17 - 王小京

客户未安装调试设备

#7 - 2018-05-30 10:22 - 王小京

- % 完成从 50 变更为 60

指导客户安装设备

#8 - 2018-05-31 09:09 - 李军海

- 文件 RS485 电流变送器协议.jpg 已添加

《RS485电流传送器协议》请安排开发，谢谢！

#9 - 2018-06-06 14:15 - 王小京

- 文件 QQ截图20180605154027.png 已添加
- 文件 UPS (2).jpg 已添加
- 文件 UPS.jpg 已添加
- 文件 艾特网能Cool Smart3000(小金刚)DX定频 Modbus 监控协议V1.1.pdf 已添加
- 文件 单相UPS通讯协议_V1.1.pdf 已添加
- % 完成 从 60 变更为 70

#10 - 2018-06-08 10:58 - 韦士飞

请确定《RS485电流传送器协议》是否正确，协议说是电流传送器协议，但里面内容参数描述的是电压而非电流。

#11 - 2018-06-08 14:05 - 李军海

- 文件 霍尔电流环通讯协议 (modbus) .doc 已添加

#12 - 2018-06-08 15:31 - 韦士飞

《霍尔电流环通讯协议 (modbus) .doc》协议已接入。文件位置：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-山西同跃世纪网络技术有限公司

#13 - 2018-06-12 14:24 - 王小京

UPS 客户和厂家在对接 其余设备均调试结束

#14 - 2018-08-30 10:58 - 王小京

完结 可关闭

#15 - 2018-08-30 10:58 - 王小京

- 状态 从 已发货 变更为 调试中
- % 完成 从 70 变更为 100

#16 - 2018-11-12 12:31 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结

文件

IMG_20180329_104746.jpg	3.34 MB	2018-03-29	王小京
RS485电流传送器协议.jpg	3.34 MB	2018-05-31	李军海
QQ截图20180605154027.png	31.3 KB	2018-06-06	王小京
UPS (2).jpg	228 KB	2018-06-06	王小京
UPS.jpg	338 KB	2018-06-06	王小京
艾特网能Cool Smart3000(小金刚)DX定频 Modbus 监控协议V1.1.pdf	543 KB	2018-06-06	王小京
单相UPS通讯协议_V1.1.pdf	142 KB	2018-06-06	王小京
霍尔电流环通讯协议 (modbus) .doc	46.5 KB	2018-06-08	李军海