

项目综合 - 支持 #1470

广州华盈电气科技有限公司 OM20180329-18 (潘红妮)

2018-04-02 16:44 - 李玲

状态:	已发货	开始日期:	2018-04-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	谢学龙	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 7.00 2 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 3.00 3 区域漏水检测电缆-10M OM-LDA-B601/10 根 3.00 4 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 套 2.00 5 闭门器 OM-ACC-A128 个 3.00 6 IC读卡器 OM-ACC-A117 台 2.00 7 IC卡发卡器 OM-ACC-A115 个 1.00 8 IC卡 OM-ACC-A120 张 20.00 9 出门按钮 OM-ACC-A118 个 2.00 10 单门磁力锁 OM-ACC-A123 个 2.00 11 GSM短信报警模块 OM-B2 套 1.00 12 声光报警器 OM-D2 个 1.00 13 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 1.00 14 直流列头柜接入软件 套 1.00 15 视频接入 套 2.00 16 精密空调接入 套 1.00 17 消防接入 套 1.00 18 新风机接入 套 1.00			

历史记录

#1 - 2018-04-09 10:24 - 李玲

SN:A0902185A097

#2 - 2018-04-14 09:44 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为王慧

- % 完成从0变更为20

已测试发货。

#3 - 2018-05-10 09:45 - 王慧

精密空调已接入，编号:2049-0

#4 - 2018-05-15 09:48 - 王慧

联系人 华盈 张工: 139 2287 1715

#5 - 2018-07-06 14:26 - 王慧

工程还未交接，暂不接入。

#6 - 2020-04-06 16:57 - 王慧

- 指派给从王慧变更为谢学龙

谢学龙 负责该项目的指导调试，请知悉！

#7 - 2020-04-21 11:57 - 谢学龙

- 文件 直流配电监控通信协议7寸彩色触摸式-----ZPMC WB 开关 MODBUS.doc 已添加

#8 - 2020-04-23 09:14 - 王丽红

新增合同 广州华盈电气科技有限公司 合同编号：OM20200421-20 王丽红

序号 品名 型号 单位 数量

1 双门门禁控制器 OM-ACC-A112 个 1

甲方提供的交货地址：云南省昆明市晋宁区宝峰镇龙翔路小博士幼儿园对面

收货人：张建华

联系方式：13922871715

付款说明：合同已付全款

包装说明：常规
发货日期：2020.4.23（今日发货）

#9 - 2020-04-24 13:42 - 谢学龙

- 文件 800A-MODBUS通讯协议（三速030616指令）.doc 已添加

#10 - 2020-05-25 10:01 - 谢学龙

- % 完成 从 20 变更为 70

剩余新风机未接入

#11 - 2020-07-03 11:11 - 杜小栋

2049-0 OM-CYB100EM

文件

20180402广州华盈---精密空调-ACM03U1制器监控通讯协议1.00.pdf	524 KB	2018-04-02	李玲
直流配电监控通信协议 7寸彩色触摸式-----ZPMC WB 开关 MODBUS.doc	83.5 KB	2020-04-21	谢学龙
800A-MODBUS通讯协议（三速030616指令）.doc	43.5 KB	2020-04-24	谢学龙