

项目综合 - 支持 #1604

内蒙古包头市西数科技有限公司

OM20180604-02(杜锦峰)

2018-06-15 10:48 - 李玲

状态:	已发货	开始日期:	2018-06-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-06-15
指派给:	李凯健	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 1.00 SN:A0902185A099 2 GSM短信报警模块 OM-B2 套 1.00 3 声光报警器 OM-D2 个 1.00 4 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 3.00 5 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1.00 6 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3.00 7 配电监测器 OM-ACM-A601 个 2.00 8 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 4.00 9 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 4.00 10 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 套 2.00 11 IC读卡器 OM-ACC-A117 台 2.00 12 出门按钮 OM-ACC-A118 个 2.00 13 IC卡 OM-ACC-A120 张 10.00 14 单门磁力锁 OM-ACC-A123 个 2.00 15 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 3.00 16 触摸动环屏 OM-ACC-A103 台 1.00 17 UPS检测模块 定制 套 1.00 18 视频检测模块 套 1.00			

历史记录

#1 - 2018-06-15 16:38 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从李军海变更为王慧
- % 完成从0变更为30

调试时，主机需要授权一个月。

#2 - 2018-06-19 13:49 - 李军海

- 指派给从王慧变更为王小京

#3 - 2018-06-19 14:00 - 李军海

联系人：陈总 13947201039

#4 - 2018-06-20 15:30 - 李玲

合同原单门磁力锁2套更换为电插锁2套，6.20发出

#5 - 2018-12-13 13:55 - 王小京

- % 完成从30变更为50

该项目未进行实施安装设备，机房未建设好。

#6 - 2023-02-24 09:00 - 李凯健

- 描述已更新。
- 指派给从王小京变更为李凯健