

项目综合 - 支持 #1609

支持 # 1608 (已发货): 伟乐视讯科技股份有限公司 项目统一管理

伟乐视讯科技股份有限公司 OM20180611-12 (薛总)

2018-06-20 14:24 - 李玲

状态:	已发货	开始日期:	2018-06-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-06-22
指派给:	王慧	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 1.00 SN:A0902185A065 2 报警主机 OM-B4 台 1.00 3 声光报警器 OM-D2 个 1.00 4 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1.00 5 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3.00 6 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1.00 7 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1.00 8 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 1.00 9 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 1.00 10 发射系统监控协议接入 套 2 11 质保期 3年			

历史记录

#1 - 2018-06-25 13:41 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- % 完成 从 0 变更为 50

#2 - 2018-06-25 13:41 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 王慧

王慧, 负责跟进这个项目!

#3 - 2018-07-13 16:58 - 王慧

已指导安装 联系人 吴工: 173 0848 7144

#4 - 2018-09-06 10:21 - 王慧

传感器已接入完成, 还差发射机接入。

#5 - 2018-12-20 10:49 - 李季祯

- 主题从 伟乐视讯科技股份有限公司 OM20180611-12 变更为 伟乐视讯科技股份有限公司 OM20180611-12 (薛总)