

项目综合 - 支持 #1618

南宁市高新区国家税务局 OM20180613-1 (薛智垚)

2018-06-28 16:06 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2018-06-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-06-29
指派给:	李军海	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 1.00 SN : A0902185A100 2 报警主机 OM-B4 台 1.00 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 1.00 4 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1.00 5 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3.00 6 区域漏水控制器+区域漏水检查电缆-5M OM-LDA-B801+OM-LDA-B601/5 套 1.00 7 空调远程控制器 OM-ACA-A801 套 2.00 8 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 套 1.00 9 IC读卡器 OM-ACC-A117 台 1.00 10 出门按钮 OM-ACC-A118 个 1.00 11 IC卡 OM-ACC-A120 张 10.00 12 单门磁力锁 OM-ACC-A123 个 1.00 13 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 1.00 14 视频集成监控系统 套 1.00 15 UPS检测模块 定制 套 2.00			

历史记录

#1 - 2018-07-06 10:05 - 李玲

- 状态从新建变更为已发货

- % 完成从0变更为50

#2 - 2018-07-09 15:00 - 李军海

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从50变更为100

项目完结，可关闭！

#3 - 2018-08-15 14:23 - om 经理1

- 状态从调试中变更为完结

#4 - 2019-05-10 13:48 - 谢学龙

门禁和视频重拉了一根电源线，已经解决。