

项目综合 - 支持 #1631

四川展定信息技术有限公司 OM20180706-16 (潘红妮)

2018-07-19 14:33 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2018-07-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李季祯	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1.00 2 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 3.00 3 配电监测器 OM-ACM-A601 个 8.00 4 定位式漏水控制器 OM-LDA-A801 个 2.00 5 定位漏水检测绳-15M OM-LDA-A601/15 根 2.00 6 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 4.00 7 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 4.00 8 红外探测器 OM-ACC-A100 个 3.00 9 蓄电池内阻检测模块 OM-BOD-1000 套 4.00 10 蓄电池内阻检测器 OM-BOD-600 套 64.00 11 声光报警器 OM-D2 个 1.00 12 报警主机 OM-B4 台 1.00 13 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 1.00 SN:A0902185A108 14 精密空调检测模块 定制 套 2.00 15 UPS检测模块 定制 套 1.00 16 门禁检测模块 定制 套 1.00 17 视频检测模块 套 1.00			

历史记录

#1 - 2018-07-23 09:19 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

项目于7月23日发货，由王小京负责跟进，请知悉！

#2 - 2018-07-23 09:20 - 李军海

- 指派给从李军海变更为王小京

#3 - 2018-07-23 17:35 - 苏正成

- 文件 dbCfg.db3 已添加

#4 - 2018-07-30 09:37 - 王小京

- % 完成从0变更为60

指导客户开始安装设备

#5 - 2018-07-30 10:53 - 李季祯

- 文件 多功能网络仪表-数码版说明书.pdf 已添加

#6 - 2018-07-30 11:18 - 李季祯

- 文件 四川展定-科学城项目-山特UPS-EX通讯协议.pdf 已添加

- 文件 四川展定-科学城项目-山特UPS-PPC Modbus protocol V2.1.pdf 已添加

#7 - 2018-07-30 12:25 - 王小京

- % 完成从60变更为80

已调试好的设备（常规设备、UPS）/ 剩余项目设备客户调试会再联系

#8 - 2018-08-03 12:01 - 李季祯

- 文件 AK4 SDK.rar 已添加

- 文件 四川展定门禁协议---AK4 SDK.rar 已添加

#9 - 2018-08-13 15:09 - 李军海

- 主题从四川展定信息技术有限公司 OM20180706-16 (辛桂明) 变更为四川展定信息技术有限公司 OM20180706-16 (潘红妮)

#10 - 2018-08-14 09:41 - 韦士飞

《多功能网络仪表-数码版说明书.pdf》已接。编号：256-16(256-20)《四川展定-科学城项目-山特UPS-EX通讯协议.pdf》已接，指令为Q2

#11 - 2018-08-14 09:42 - 韦士飞

《四川展定-科学城项目-山特UPS-PPC Modbus protocol V2.1.pdf》当前最多只取16个告警状态，需确定取哪些状态

#12 - 2018-08-14 10:25 - 李军海

该项目UPS已经调试好。目前还差《四川展定门禁协议---AK4 SDK.rar》的接入开发！

#13 - 2018-08-14 10:29 - 李军海

《四川展定-科学城项目-山特UPS-PPC Modbus protocol V2.1.pdf》协议不需要开发，现场UPS已经调试完成，请知悉！

#14 - 2018-08-14 16:03 - 韦士飞

门禁协议已接入。文件位置：\\192.168.0.160\可写\A9\patch-四川展定信息技术有限公司

#15 - 2018-08-31 10:05 - 杜小栋

剩余门禁精密空调未通（客户一直未联系）

#16 - 2018-10-17 11:44 - 杜小栋

- 文件海瑞森RHDC系列通讯协议.xls已添加

#17 - 2018-10-17 11:44 - 杜小栋

v海瑞森RHDC系列通讯协议.xls为精密空调通讯协议，需开发

#18 - 2018-10-23 11:11 - 李军海

- 指派给从王小京变更为张定岩

《海瑞森RHDC系列通讯协议.xls》协议需要开发，请安排！

#19 - 2018-10-25 10:27 - 张定岩

协议已经接入，上传至160：A9/patch-四川展定信息技术有限公司#1631

#20 - 2018-11-21 17:02 - 杜小栋

- %完成从80变更为90

剩余门禁未调试成功 其余已完成 已经让用户与厂家沟通要上位机软件

#21 - 2018-11-29 09:05 - 李季祯

- 文件四川展定3D软件.jpg已添加

2018年11月26日合同修改：1、取消监控1台三相电量仪、3个电流互感器2、把门禁接入改为单门门禁控制器 OM-ACC-A111 1套3、增加3D软件界面定制1套

#22 - 2018-12-12 16:35 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中

- 指派给从张定岩变更为李季祯

- % 完成从 90 变更为 100

门禁调试完成 3d图已上传

#23 - 2019-01-09 11:51 - 李季祯

- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

dbCfg.db3	55 KB	2018-07-23	苏正成
多功能网络仪表-数码版说明书.pdf	3.41 MB	2018-07-30	李季祯
四川展定-科学城项目-山特UPS-EX通讯协议.pdf	191 KB	2018-07-30	李季祯
四川展定-科学城项目-山特UPS-PPC Modbus protocol V2.1.pdf	440 KB	2018-07-30	李季祯
AK4 SDK.rar	1.93 MB	2018-08-03	李季祯
四川展定门禁协议---AK4 SDK.rar	1.93 MB	2018-08-03	李季祯
海瑞森RHDC系列通讯协议.xls	50 KB	2018-10-17	杜小栋
四川展定3D软件.jpg	177 KB	2018-11-29	李季祯