

项目综合 - 支持 #1647

天佑科技股份有限公司 OM20180725-01 (杜景峰)

2018-07-26 10:33 - 李玲

状态:	调试中	开始日期:	2018-07-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-07-27
指派给:	农能芝	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 1.00 SN:A0703182A140 2 GSM短信报警模块 OM-B2 套 1.00 3 16路开关量采集模块 OM-ACC-A104 个 3.00 4 门磁 OM-ACC-A110 对 18.00 5 ID读卡器 OM-ACC-A116 台 5.00 6 出门按钮 OM-ACC-A118 个 1.00 7 ID卡 OM-ACC-A119 张 30.00 8 双门磁力锁 OM-ACC-A122 个 9.00 9 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 套 1.00 10 双门门禁控制器 OM-ACC-A112 套 1.00			

历史记录

#1 - 2018-07-30 11:26 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从李军海变更为杜小栋
- % 完成从0变更为50

#2 - 2018-07-31 09:14 - 王慧

联系人 张工 : 155 1359 1157

#3 - 2018-07-31 09:17 - 王慧

双门门禁控制器

控制5个门，分成两部分，一部分三个门，一部分两个门，单门控制器接四个门，都需要外加电源，每部分分配一个16路开关量采集模块，每个门都是双开门，接两对门磁。

#4 - 2018-08-20 08:55 - 王慧

单门控制器的读卡器有问题，需检查一下线路，门禁控制器两个端口都是60000，把其中一个换成60001或者其他，软件已授权但是门没开，也要排查一下。

#5 - 2018-08-30 13:47 - 杜小栋

用户反馈存在无法个别时间无法刷开问题，已做初步修改

#6 - 2018-09-17 09:32 - 杜小栋

- % 完成从50变更为100

已完成安装，后续有其他功能需求待到货到后跟进

#7 - 2018-10-10 09:00 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中

#8 - 2018-10-25 15:35 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为农能芝