

项目综合 - 支持 #1649

北京国电瑞恒科技有限公司 OM20180726-01 (薛智珏)

2018-07-30 10:46 - 李玲

状态:	已发货	开始日期:	2018-07-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-07-30
指派给:	李玲	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 4.00 SN:0703182A139/A174/A118/A111 2 声光报警器 OM-D2 个 8.00 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 16.00 4 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 8.00 5 区域漏水检测电缆-10M OM-LDA-B601/10 根 8.00 6 空调远程控制器 OM-ACA-A801 套 4.00 7 蓄电池内阻检测模块 OM-BOD-1000 套 4.00 8 蓄电池内阻检测器 OM-BOD-600 套 72.00 9 红外探测器 OM-ACC-A100 个 16.00			

历史记录

#1 - 2018-07-30 11:27 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给从 李军海 变更为 王小京
- % 完成从 0 变更为 50

项目于7月30日发货，请知悉！

#2 - 2018-09-10 16:05 - 薛智珏

有一条10米的漏水绳有问题，需要更换产品。 收货地址：保定市北二环路5699号大学科技园1号楼B座402室 胡元丽 13731212795

#3 - 2018-09-10 16:18 - 薛智珏

- 指派给从 王小京 变更为 李玲

#4 - 2018-10-10 20:45 - 王小京

完成部分

#5 - 2018-11-02 16:04 - 王小京

- % 完成从 50 变更为 80

设备已安装结束，未调试。