

项目综合 - 任务 #1662

兴山县古夫镇兴建科技经营部（项目名称：兴山县财政局）OM20180801-08 (潘红妮)

2018-08-08 09:13 - 李季祯

状态:	调试中	开始日期:	2018-08-03
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 1 2 报警主机 OM-B4 台 1 3 声光报警器 OM-D2 台 3 4 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 3 5 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 2 6 区域漏水检测电缆-35M OM-LDA-B601/35 根 2 7 红外探测器 OM-ACC-A100 个 2 8 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 3 9 精密空调检测模块接入 定制 套 2 10 精密配电柜接入模块 定制 套 1 11 UPS检测模块 定制 套 1 12 微信手机查询软件 定制 套 1			

历史记录

#1 - 2018-08-08 11:45 - 李玲

- 指派给 被设置为 李军海

#2 - 2018-08-08 11:45 - 李玲

- 状态从 新建 变更为 已发货

#3 - 2018-08-08 15:49 - 李季祯

- 文件 机房3D图.jpg 已添加

- 文件 机房布置图.vsd 已添加

#4 - 2018-08-09 13:41 - 李军海

- % 完成 从 0 变更为 50

联系人：李经理 18986770179

#5 - 2018-08-09 13:42 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 杜小栋

杜小栋，负责跟进这个项目，请知悉！

#6 - 2018-08-13 16:37 - 李玲

- 文件 UPS品牌.jpg 已添加

- 文件 UPS型号.jpg 已添加

#7 - 2018-08-15 16:40 - 杜小栋

精密空调2075-0

#8 - 2018-08-21 17:33 - 韦士飞

- 文件 电量监测仪通信协议A21系列3.0.pdf 已添加

#9 - 2018-08-22 17:18 - 王慧

- 文件 OPTIMA-CYBERCOOL pCO oem+ modbus manual out(1).pdf 已添加

#10 - 2018-08-23 08:56 - 杜小栋

电量仪需要增加模块二三的协议支持，精密空调需要接入（OPTIMA-CYBERCOOL pCO oem+ modbus manual out(1).pdf）

#11 - 2018-08-23 14:50 - 韦士飞

电量仪已增加增加模块，最大支持6个模块，每个模块最大支持6路。《OPTIMA-CYBERCOOL pCO oem+ modbus manual out(1).pdf》协议已接入。编号：2068-0 文件位置：\\192.168.0.160\可写\A9\patch-兴山县古夫镇兴建科技经营部

#12 - 2018-08-27 11:38 - 杜小栋

送风温度值、送风湿度值、加湿电流、电导率: 不支持 需要去掉 编号 2075

#13 - 2018-08-27 14:43 - 韦士飞

改用Tag1=1型号配置即可。相关不需要显示的参数，可在页面中直接删除，并将报警参数设置为不检测

#14 - 2018-08-27 17:00 - 韦士飞

《电量监测仪通信协议A21系列3.0》多路报警参数描述注释更新

#15 - 2018-08-28 09:32 - 杜小栋

调试已完成剩余微信小程序定制项目需要开发，大屏显示

#16 - 2018-09-06 17:26 - 韦士飞

微信小程序已能够显示定制的精密空调及配电柜数据，详细测试后发布

#17 - 2018-09-07 15:08 - 韦士飞

体验版本已发给李经理测试，反馈可获取到精密空调数据。配电柜未配置数据上传。

#18 - 2018-09-26 15:47 - 李军海

- 指派给从杜小栋 变更为 韦士飞

微信小程序情况如下：1、体验版微信端市电监测设备显示故障，OneNET中移物联开发平台上有这个设备显示，但是数据流为空；2、体验版微信端精密空调设备显示正常，但是进入菜单无数据显示，OneNET中移物联开发平台上有这个设备显示，但是数据流也显示有字段；如上，请知悉！

#19 - 2018-09-26 17:41 - 李军海

- 文件tmp.rar 已添加

- 文件dbCfg.db3 已添加

#20 - 2018-09-26 17:58 - 李军海

项目情况如下：一、微信端：1.精密配电柜 编号=276，已经添加成功，体验版上测试通过；2.精密空调 编号=2068和编号=2075未开发出来（由于我们内部沟通的问题，小韦开发了编号=2057的精密空调），需要重新做；二、安卓APP

1.基于迈世基本版的APP，按照客户要求修改首页，将3个温湿度显示在首页，并发给客户安装；

2.客户反馈有1台电视（系统是易柚YIU16.0青春版（兼容安卓4.4））安装APP后有闪退现象，已跟客户反馈将电视寄回解决，暂时未有消息。

以上，请知悉！

#21 - 2018-09-28 13:52 - 韦士飞

小程序已修改发布

#22 - 2018-09-28 15:27 - 韦士飞

- 指派给从韦士飞 变更为 李军海

- % 完成 从 50 变更为 60

#23 - 2018-10-10 13:51 - 李军海

1、微信小程序已经是实现功能，增加精密配电柜 编号=276，和密空调 编号=2068和编号=2075 的显示；2、安卓APP 定制版已发给客户，客户反馈其中一台非安卓系统的电视安装后有闪退现象，建议客户将电视发货来才能处理，客户反馈不能电视过来，暂未能解决；

#24 - 2018-12-19 16:00 - 李季祯

- 主题从 兴山县古夫镇兴建科技经营部 OM20180801-08 (潘红妮) 变更为 兴山县古夫镇兴建科技经营部 (项目名称: 兴山县财政局) OM20180801-08 (潘红妮)

#25 - 2019-09-03 16:55 - 杜小栋

- 指派给从 李军海 变更为 杜小栋

- % 完成从 60 变更为 100

#26 - 2020-05-09 09:37 - 杜小栋

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- 指派给 已删除 (杜小栋)

文件

新控制板SDA SCA空调机组通信协议(1).pdf	855 KB	2018-08-08	李季祯
电量监测仪通信协议3.0.zip	896 KB	2018-08-08	李季祯
机房3D图.jpg	20.7 KB	2018-08-08	李季祯
机房布置图.vsd	313 KB	2018-08-08	李季祯
UPS型号.jpg	160 KB	2018-08-13	李玲
UPS品牌.jpg	205 KB	2018-08-13	李玲
电量监测仪通信协议A21系列3.0.pdf	495 KB	2018-08-21	韦士飞
OPTIMA-CYBERCOOL pCO oem+ modbus manual out(1).pdf	346 KB	2018-08-22	王慧
tmp.rar	35.8 KB	2018-09-26	李军海
dbCfg.db3	89 KB	2018-09-26	李军海