

项目综合 - 任务 #1681

北京博鑫佳华科技有限公司 OM20180809-1 薛智垚

2018-08-13 11:48 - 薛智垚

状态:	已发货	开始日期:	2018-08-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李军海	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
合肥东机房：1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 1.00 2 GSM短信报警模块 OM-B2 套 1.00 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 3.00 4 配电监测器 OM-ACM-A601 个 1.00 5 区域漏水控制器+区域漏水检查电缆-5M OM-LDA-B801+OM-LDA-B601/5 套 1.00 6 空调远程控制器 OM-ACA-A801 套 1.00 7 烟雾探测器 个 3.00 8 UPS接入 套 1.00 9 消防系统接入 套 1.00 10 接地电阻在线检测装置接入软件 套 1.00 11 USB转485 个 1			

历史记录

#1 - 2018-08-13 11:49 - 薛智垚

- 文件 ETCR2900 MODBUS通信协议v1.1.doc 已添加

- 文件 powernet423 (1).mib 已添加

#2 - 2018-08-13 11:51 - 薛智垚

- 指派给 被设置为 李军海

#3 - 2018-08-13 15:10 - 李玲

- 主题从 北京博鑫佳华科技有限公司OM20180809-1 变更为 北京博鑫佳华科技有限公司OM20180809-1 薛智垚

#4 - 2018-08-14 15:00 - 李玲

地址：安徽省合肥市瑶海区淮肥村合肥机务段 高国鑫 15345692311

#5 - 2018-09-03 11:21 - 王慧

ups 编号808

#6 - 2018-09-03 11:21 - 王慧

接地电阻协议需要开发

#7 - 2018-09-03 11:32 - 王慧

- % 完成 从 0 变更为 20

#8 - 2018-09-03 15:51 - 张定岩

- % 完成 从 20 变更为 50

已经接入协议：ETCR2900接触式接地电阻在线监测仪modbus通讯协议1.1.doc，描述：采集5个电阻值。编号为：1302 已经上传至160.

#9 - 2018-09-04 17:51 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

1.项目由王慧负责技术指导，请及时联系客户并将情况上传160 2.情况分为：预计调试时间、现场是否具备调试条件等

#10 - 2018-09-05 09:08 - 王慧

已联系客户，现场在安装中。

文件

ETCR2900 MODBUS通信协议 v1.1.doc	51.5 KB	2018-08-13	薛智垚
powernet423 (1).mib	2.46 MB	2018-08-13	薛智垚