

## 项目综合 - 任务 #1683

### 江西兄创智能系统工程有限公司OM20180808-01邓枢枫

2018-08-13 13:38 - 李玲

状态:	服务中	开始日期:	2018-08-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李军海	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1 智慧机房主机 OM-A6-X100 个 1.00 2 声光报警器 OM-02 个 4 2 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 10.00 6 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 4.00 7 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 4.00 8 空调远程控制器 OM-ACA-A801 个 4.00 7 四门门禁控制器OM-ACC-A113 个 1 8 IC读卡器 OM-ACC-A117 个 4 9 出门按钮 OM-ACC-A118 个 4 10 IC 卡OM-ACC-A120 个 40 11 单门磁力锁 OM-ACC-A123 个 4 12 消防及联动报警扩展模块 OM-ACC-A124 个 1 13 16路开关量采集模块 OM-ACC-A104 个 1 14 继电器 OM-ACC-A211 个 2 15 风速传感器 OM-ACC-A213 个 1 16 12路照明控制器 OM-ACC-A216/12 个 1			

### 历史记录

#1 - 2018-08-13 15:07 - 李玲

- 主题从 江西兄创智能系统工程有限公司OM20180808-01 变更为 江西兄创智能系统工程有限公司OM20180808-01邓枢枫

#2 - 2018-08-17 10:01 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李军海 变更为 王小京

#3 - 2018-08-17 10:01 - 李军海

- % 完成从 0 变更为 50

#4 - 2018-08-20 16:22 - 王慧

12路灯光控制参数项 描述无法保存

#5 - 2018-08-20 16:24 - 韦士飞

12路灯光控制参数项描述已更新，文件位置：\\192.168.0.160\可写\A9\patch-江西兄创智能系统工程有限公司

#6 - 2018-08-21 09:02 - 王慧

NVR接入主机，无法获画面。

#7 - 2018-08-21 09:37 - 王慧

- 文件 dbCfg.db3 已添加

- 文件 dbDat0.db3 已添加

#8 - 2018-08-21 09:51 - 王慧

光芒104协议需对接上层平台技术，联系电话18561087561 刘工 视频接入为DVR，现有页面为NRV，需修改。

#9 - 2018-08-22 10:18 - 王慧

调试已完成，光芒104协议需要添加

#10 - 2018-08-22 10:20 - 王慧

- 文件 海康硬盘录像机接入数据 (DVR) .rar 已添加

#11 - 2018-08-28 17:25 - 王小京

剩余104协议对接上层平台未完成

#12 - 2018-08-31 11:39 - 韦士飞

协议已开发，相关文档已上传至：\\192.168.0.160\可写\A9\patch-江西兄创智能系统工程有限公司

#13 - 2018-08-31 11:40 - 韦士飞

当前只支持整理数据上传及读取，暂不支持对单个信号量数据的读取

#14 - 2018-09-01 10:02 - 韦士飞

104协议当前仅开发整体数据上传及整体数据读取（功能码：20）功能，其余功能未开发

#15 - 2018-09-04 16:03 - 李军海

协议在公司搭建平台测试，使用上位机测试，已读取到开关量、温湿度、精密空调数据，灯光控制器、风速传感器、门禁控制器需要现场测试，目前测试通过，请知悉！

#16 - 2018-09-10 15:21 - 王小京

- 状态从已发货变更为调试中

- %完成从50变更为100

#17 - 2019-01-07 14:27 - 邓枢枫

- 状态从调试中变更为服务中

- 指派给从王小京变更为李军海

- %完成从100变更为90

104规约在与他们技术沟通一下

## 文件

dbCfg.db3	56 KB	2018-08-21	王慧
dbDat0.db3	35 KB	2018-08-21	王慧
海康硬盘录像机接入数据（DVR）.rar	3.48 MB	2018-08-22	王慧