

项目综合 - 任务 #1703

河北玖森科技有限公司OM20180816-19潘红妮（廊坊安次区工业信息局）

2018-08-17 10:29 - 李玲

状态:	已发货	开始日期:	2018-08-17
优先级:	高	计划完成日期:	2018-08-17
指派给:	王小京	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6-T100 个 1.00 2 GSM短信报警模块 OM-B2 个 1 3 声光报警器 OM-D2 个 1 4 配电监测器 OM-ACM A601 个 1 5 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2.00 6 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1.00 7 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1.00 8 烟感探测器 OM-ACC-A101 个 2.00 9 红外探测器 OM-ACC-A100 个 1.00 河北省石家庄市新华区河畔盛景 10-2-1503 温小广 18032671205			

历史记录

#1 - 2018-08-20 15:00 - 李季祯

- 主题从 河北玖森科技有限公司OM20180816-19潘红妮 变更为 河北玖森科技有限公司OM20180816-19潘红妮（永清国土）

UPS接入 定制 1 精密空调接入 定制 1 门禁接入 定制 1 视频接入 定制 1

#2 - 2018-08-22 09:22 - 李季祯

- 主题从 河北玖森科技有限公司OM20180816-19潘红妮（永清国土） 变更为 河北玖森科技有限公司OM20180816-19潘红妮（廊坊安次区工业信息局）

#3 - 2018-08-22 09:27 - 王慧

调试时，需索要SN号。

#4 - 2018-08-22 10:17 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货

- % 完成 从 0 变更为 20

已测试发货

#5 - 2018-09-04 17:13 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 王小京

- % 完成 从 20 变更为 50

1.项目由王慧负责技术指导，请及时联系客户并将情况上传160 2.情况分为：预计调试时间、现场是否具备调试条件等

#6 - 2018-10-15 10:31 - 李季祯

- 文件【廊坊安次区工业信息局】UPS 5000 Modbus对外通讯协议.pdf 已添加

- 文件【廊坊安次区工业信息局】精密空调-DME优化YDN23协议.pdf 已添加

项目取消监控：门禁接入 定制 1 视频接入 定制 1 项目增加监控：三相电量仪 OM-ACM-A801 1套 精密电流互感器 3个

文件

【廊坊安次区工业信息局】精密空调-DME优化YDN23协议.pdf	330 KB	2018-10-15	李季祯
【廊坊安次区工业信息局】UPS 5000 Modbus对外通讯协议.pdf	832 KB	2018-10-15	李季祯