

## 项目综合 - 支持 #1708

成都宏盛天晟仪器设备有限公司 OM 20180817-7辛桂明

2018-08-21 13:47 - 李玲

状态:	已发货	开始日期:	2018-08-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王慧	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1 智慧机房主机 OM-A6-X300 个 1.00 2 GSM 短信报警模块 OM-B2 个 1 3 声光报警器 OM -D2 个 1 4 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2.00 5 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 6 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3 7 精密空调接入 个 1 8 UPS 接入 个 1、四川省绵阳市旌阳区岷江西路一段 256 号汇通大厦 B 栋 侯海蓉 18308410998			

### 历史记录

#1 - 2018-08-24 09:10 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货

联系人 李工 : 130 3828 3015 已发送资料。

#2 - 2018-08-24 09:17 - 王慧

2066-0 OM-CYB-K200 精密空调已接入。

#3 - 2018-08-24 09:30 - 王慧

- 跟踪从 任务 变更为 支持

- 指派给从 李军海 变更为 王慧

- % 完成从 0 变更为 20

微信小程序 需要接入，还有消防接入

#4 - 2018-09-04 14:09 - 王慧

除消防接入外，其余已调试完成。

#5 - 2018-09-04 14:09 - 王慧

UPS 编号 768

#6 - 2019-03-28 10:02 - 辛桂明

增加一套漏水检测设备 1 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 2 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1 合同已签，货款已支付按常规发货，2019-3-28 日发货，发票随货走 甲方提供的交货地址：四川省德阳市马鞍山路 39 号 高新大厦 1304 室 收货人：张娟 13658177766

联系方式：

#7 - 2019-03-28 10:08 - 辛桂明

从南宁发货