

项目综合 - 支持 #1735

广西正青春安防科技有限公司 OM20180829-01 邓枢枫

2018-08-31 14:57 - 李玲

状态:	已发货	开始日期:	2018-08-31
优先级:	高	计划完成日期:	2018-09-04
指派给:	王慧	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
货品清单：1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 12 报警主机 OM-B4 台 1 3 声光报警器 OM-D2 台 14 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 15 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 16 区域漏水检测电缆-15M OM-LDA-B601/15 根 17 红外三鉴探测器 OM-ACC-A100T 个 28 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 49 空调远程控制器(单机) OM-ACA-A801 个 110 视频检测模块 定制 套 1 11 防雷检测模块 定制 套 1 货款：已支付 技术方面：常规 发货地址：南宁古城路4号大板一区20栋一单元2号楼 吴小刚 17776201199			

历史记录

#1 - 2018-08-31 14:59 - 李玲

- 指派给从李玲变更为李军海

1.货已领，技术已检测完成。2.货品及发货单打包。3.由邓枢枫个人送至客户处。

#2 - 2018-08-31 16:21 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为王慧

- % 完成从0变更为50

王慧，负责这个项目的跟进，把相关资料上传160，并更新，请知悉！

#3 - 2018-08-31 16:58 - 王慧

- 文件4、OM-A6X主机侧接线.xls 已添加

- 文件 dbCfg.db3 已添加

#4 - 2018-08-31 16:58 - 王慧

资料已发送邓枢枫。

#5 - 2018-09-06 10:25 - 王慧

- 跟踪从任务变更为支持

#6 - 2018-10-08 10:02 - 王慧

已指导布线安装，暂未调试。

文件

4、OM-A6X主机侧接线.xls	1.35 MB	2018-08-31	王慧
dbCfg.db3	57 KB	2018-08-31	王慧