

项目综合 - 支持 #1738

支持 # 1153 (调试中): 西安晟琪智联电子 项目统一管理

西安昇琪智联电子科技有限公司 OM20180831-03

2018-09-03 10:32 - 薛智垚

状态:	完结	开始日期:	2018-09-03
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李玲	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 机柜式温湿度传感器 OM-TH-B901 个 60 2 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 30 3 区域漏水检测电缆-15M OM-LDA-B601/15 根 30 一、货款：2018.9.3付款 二、发货时间：2018.9.3 三、技术部分：常规 四、收货地址及收货人：交货地址：北京海淀区皂君庙5号卉园大楼A309号 收货人：鲁磊 联系方式：13501210622 五、快递方式：默认方式			

历史记录

#1 - 2018-09-03 10:35 - 薛智垚

- 指派给从李军海变更为李玲

#2 - 2018-09-03 17:53 - 李玲

- 指派给从李玲变更为李军海

1.已领60个机柜式温湿度传感器，技术已完成检测。其他的后期发货。 2.货品随发货清单寄送。 3.发顺丰 运单号：054075294268

#3 - 2018-09-04 16:14 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为王慧

- % 完成从0变更为50

1.项目由王慧负责技术指导，请及时联系客户并将项目情况上传160 2.情况分为：预计调试时间、现场是否具备调试条件等

#4 - 2018-09-06 11:20 - 李玲

- 指派给从王慧变更为李军海

货已发，技术已完成检测。 1. 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 30 2. 区域漏水检测电缆-15M OM-LDA-B601/15 根 30 3.顺丰：054075294286

#5 - 2018-09-20 09:07 - 李军海

- 状态从已发货变更为调试中

- 指派给从李军海变更为李玲

- % 完成从50变更为100

项目完结，可关闭。

#6 - 2018-11-12 11:09 - om 经理1

- 状态从调试中变更为完结