

## 项目综合 - 支持 #1757

广西新乾宇通讯科技有限公司 合同编号 OM20180910-5 辛桂明

2018-09-11 14:10 - 辛桂明

状态:	已发货	开始日期:	2018-09-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-09-30
指派给:	王慧	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
智慧机房主机 OM-A6 T300 台 1 报警主机 OM-B4 台 1 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 3 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3 配电监测器 OM-ACM-A601 个 1 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 3 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 3 空调远程控制器(单机) OM-ACA-A801 个 3 蓄电池内阻检测模块 OM-BOD-1000 (6V、12V) 个 1 蓄电池内阻检测器 OM-BOD-600 (6V、12V) 个 32 双门门禁控制器 OM-ACC-A112 个 1 IC读卡器 OM-ACC-A117 个 2 出门按钮 OM-ACC-A118 个 2 IC卡 OM-ACC-A120 张 10 单门磁力锁 OM-ACC-A123 个 2 红外探测器 OM-ACC-A100 个 2 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 3 UPS检测模块 定制 套 1 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 三年质保服务 项 1 甲方提供的交货地址：广西来宾市兴宾区城南奇石博物馆1楼 收货：黄柏云 联系方式：18907728026 安装指导联系人：李经理 联系电话：13707719390 QQ:799610120 合同已签			

### 历史记录

#1 - 2018-09-12 09:59 - 辛桂明

- 文件 科华UPS通讯协议.pdf 已添加

更改：原来的三个普通空调控制器改为2套精密空调接入，客户那没有普通空调 款已于昨天2018年9月11日到账，请安排今天发货 UPS通讯协议已上传，精密空调晚点客户才提供

#2 - 2018-09-13 11:40 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李玲 变更为 王慧

1.项目由王慧 负责技术指导，请及时联系客户并将情况上传160 2.情况分为：预计调试时间、现场是否具备调试条件等

#3 - 2018-09-13 13:43 - 辛桂明

- 文件 WRWF-1607-00233-02 科华KHJA25~100kW系列房级空调 通讯协议001 20180702--AT.pdf 已添加

精密空调协议已提供

#4 - 2018-09-13 15:12 - 李玲

- 指派给从 王慧 变更为 李军海

1.货已领，技术已完成检测。 2.智慧机房主机OM-A6 T300 SN：A0902185A060 3.发票随货品寄送；韵达运单号：3102002056256 3102002056250

#5 - 2018-09-17 16:52 - 李军海

- 文件 广西新乾宇通讯.rar 已添加

### 配置文件

#6 - 2018-09-18 09:33 - 王慧

- 指派给从 李军海 变更为 王慧

已联系黄工发送资料。

#7 - 2018-09-19 14:39 - 韦士飞

- % 完成 从 0 变更为 60

协议已接入，文件位置：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-广西新乾宇通讯科技有限公司

#8 - 2018-11-06 14:32 - 王慧

科华UPS 编号：814 科华精密空调 编号：2103

#9 - 2018-11-10 09:40 - 辛桂明

客户增加3个温湿度传感器和一个烟感 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 3 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 1 合同已签。款已到账  
按常规发货，今天2018年11月10日发货 甲方提供的交货地址：广西来宾市兴宾区城南奇石博物馆1楼 收货：黄柏云 联系方式：18907728026

## 文件

科华UPS通讯协议.pdf	809 KB	2018-09-12	辛桂明
WRWF-1607-00233-02 科华KHJA25-100kW系列房级空调 通讯协议001 20180912--AT.pdf	4670 KB	2018-09-13	辛桂明
广西新乾宇通讯.rar	11 KB	2018-09-17	李军海