

项目综合 - 支持 #1760

北京禹禾嘉业商贸有限公司 OM20180912-5 (薛智垚)

2018-09-12 14:49 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2018-09-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 12 GSM短信报警模块 OM-B2 台 13 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 4 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 15 区域漏水检测电缆-10M OM-LDA-B601/10 根 16 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 17 配电检测模块 定制 套 18 精密空调检测模块 定制 套 19 UPS检测模块 定制 套 1			
一、货款：已付款 二、发货时间：2018.9.14前发货，UPS、精密空调、智能电表定制协议可到现场升级			
三、技术部分：UPS、精密空调、智能电表定制协议需要开发，可到现场升级。			
四、收货地址及收货人：交货地址：北京昌平区北清路白庙西街 收货人：潘良 联系方式：13522540073 五、快递方式：默认方式			

历史记录

#1 - 2018-09-13 08:56 - 薛智垚

- 文件 LOGO.png 已添加

注意：产品型号需要按照客户的型号打印，软件LOGO在附件中 序号 设备名称 品牌 型号 1 智慧机房主机 Uranus SE-5104 2 温湿度传感器 Uranus TH01 3 不定位控制器 Uranus ALD302 4 不定位漏水感应线 Uranus ALD10M 5 短信报警 Uranus

#2 - 2018-09-13 08:56 - 薛智垚

客户还未提供协议，已与客户联系可先发货，后面再升级协议。

#3 - 2018-09-13 09:09 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李玲 变更为 王小京

- % 完成从 0 变更为 20

项目从西安发货，王小京负责测试发货，注意刷机：先刷\\192.168.3.160\可写\1-产品系列化刷机包\A6-X300,再刷 U盘更新数据支持包\A6-T100,请知悉！

#4 - 2018-09-13 16:38 - 王小京

- % 完成从 20 变更为 50

测试完，货已发。顺丰单号445288152179

#5 - 2018-09-25 17:52 - 王小京

- 文件 UPS.jpg 已添加

- 文件 精密空调.jpg 已添加

#6 - 2018-09-25 17:52 - 王小京

安装结束，9.26开始调试

#7 - 2018-09-26 16:35 - 薛智垚

- 文件 PeX SNMP MIB 说明【Icom9 键协议 必须用Tcp-IP (IS-WEB) 卡】.zip 已添加

- 文件 PEX Modbus protocol cn【Icom9 键协议 ModBus 协议 必须用485 卡】.zip 已添加

- 文件UPS UHA3R NXC 30-40k 电总后台通讯协议(对外版).pdf 已添加

#8 - 2018-09-29 11:29 - 王小京

- % 完成从 50 变更为 60

#9 - 2018-09-29 15:47 - 王小京

- % 完成从 60 变更为 80

剩空调和UPS未调试

#10 - 2018-10-16 10:10 - 王小京

- 文件 平面图2.jpg 已添加

#11 - 2018-10-17 14:43 - 王小京

- 文件 3D.jpg 已添加

- 文件 3D1.jpg 已添加

#12 - 2018-12-04 17:20 - 王小京

- % 完成从 80 变更为 90

艾默生UPS (编号785-1) , 艾默生精密空调 (编号2049-0) 。定制项远程调试结束 剩余为1.首页3D图修改 2.界面修改 3.视频接入 (周四调试)

#13 - 2018-12-04 17:34 - 王小京

- 文件 已删除 (PEX Modbus protocol cn 【Icom9键协议 ModBus协议 必须用485卡】.zip)

#14 - 2018-12-04 17:34 - 王小京

- 文件 已删除 (PeX SNMP MIB说明 【Icom9键协议 必须用Tcp-IP (IS-WEB) 卡】.zip)

#15 - 2018-12-04 17:35 - 王小京

- 文件 ACM03U1制器监控通讯协议1.00.pdf 已添加

#16 - 2018-12-19 10:14 - 王小京

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- 指派给从 王小京 变更为 薛智垚

- % 完成从 90 变更为 100

整体调试完结, 可关闭。

#17 - 2018-12-20 10:22 - 李季祯

- 主题从 北京禹禾嘉业商贸有限公司 OM20180912-5 变更为 北京禹禾嘉业商贸有限公司 OM20180912-5 (薛智垚)

文件

LOGO.png	10.9 KB	2018-09-13	薛智垚
UPS.jpg	203 KB	2018-09-25	王小京
精密空调.jpg	217 KB	2018-09-25	王小京
UPS UHA3R NXC 30-40k 电总后台通讯协议(对外版).pdf	651 KB	2018-09-26	薛智垚
平面图2.jpg	142 KB	2018-10-16	王小京
3D.jpg	1.21 MB	2018-10-17	王小京
3D1.jpg	1.39 MB	2018-10-17	王小京
ACM03U1制器监控通讯协议1.00.pdf	524 KB	2018-12-04	王小京