

项目综合 - 任务 #1761

成都星云智联科技有限公司 1809234035 潘红妮

2018-09-12 18:10 - 李玲

状态:	已发货	开始日期:	2018-09-12
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	70%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机			
OM-A6-T100 台 12 报警主机	OM-B4 台 13 专业门禁机箱电源		
DC12V 3A 个 4 4 232转TCP/IP通讯转换器	OM-ACC-A109 台 15 三相电量仪		
OM-ACM-A801 个 6 6 精密电流互感器	OM-ACM-A200/100 个 18 7 配电监测器	OM-ACM-A601 个 4 8	
蓄电池内阻检测模块	OM-BOD-1000 个 2 9 蓄电池内阻检测器	OM-BOD-600 个 80 10 温湿度传感器	
OM-TH-B801 个 8 11 定位式漏水控制器	OM-LDA-A801 台 4 12 定位漏水检测电缆-5M		
OM-LDA-A601/5 根 4 16 四门门禁控制器	OM-ACC-A113 个 2 17 IC读卡器		
OM-ACC-A117 个 8 18 单门磁力锁	OM-ACC-A123 把 14 19 出门按钮	OM-ACC-A118	
个 7 20 开关电源	DC12V 3A 2 21 IC卡	OM-ACC-A120 张 20 22	
16路开关量采集模块	OM-ACC-A104 个 1 24 UPS检测模块	定制套 1 25 精密空检测模块	
定制套 4 26 视频检测模块	定制套 1		
款未付,目前在办理手续,领导已同意先领货检测。技术方面:常规。收货地址及联系人方式:重庆市云阳县云阳商务大厦 张平 13982326815			

历史记录

#1 - 2018-09-17 16:48 - 李军海

- 文件 成都星云智联科技有限公司.rar 已添加

配置文件

#2 - 2018-09-20 08:58 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李玲 变更为 杜小栋

- % 完成从 0 变更为 50

1.项目由杜小栋负责技术指导,请及时联系客户并将情况上传160 2.情况分为:预计调试时间、现场是否具备调试条件等

#3 - 2018-10-08 09:22 - 李季祯

- 文件 工频机三进三出 10-200K, Gaint RS232通讯协议.xls 已添加

- 文件 克莱门特机房空调通讯协议(码表)-PCO1.pdf 已添加

#4 - 2018-11-21 09:17 - 王慧

UPS 编号: 772-2, 相同指令,但是需要验证一下。

#5 - 2021-01-25 13:52 - 杜小栋

- 描述 已更新。

- 指派给 已删除(杜小栋)

- % 完成从 50 变更为 70

文件

成都星云智联科技有限公司.rar	11.2 KB	2018-09-17	李军海
克莱门特机房空调通讯协议(码表)-PCO1.pdf	96.2 KB	2018-10-08	李季祯

