

## 项目综合 - 支持 #1773

河曲县康联安防电子器材经销中心 OM20180919-01 邓枢枫

2018-09-19 17:42 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2018-09-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王小京	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 1 2 GSM短信报警模块 OM-B2 台 1 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 4 4 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 5 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3 6 配电监测器 OM-ACM-A601 个 1 7 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 8 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1 9 蓄电池内阻检测模块 OM-BOD-1000 (6V、12V) 个 1 10 蓄电池内阻检测器 OM-BOD-600 (6V、12V) 个 6 11 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 4 12 精密空调检测模块 定制			
1、付款方式：一次性付款 金额 12400 2、发货时间：9月20号 下班前 3、技术方面：常规 软件LOGO放客户提供的LOGO			
4、发货地址：河南省忻州河曲县文笔镇黄河东大街丽苑小区 王宇 15110515550			

### 历史记录

#1 - 2018-09-20 09:00 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李玲 变更为 王小京

- % 完成从 0 变更为 30

这个项目从西安发货，王小京负责测试发货。注意：主机刷机包先刷\\192.168.3.160\可写\1-产品序列化刷机包\A6-X300，再刷机\\192.168.3.160\可写\1-产品序列化刷机包\U盘更新数据支持包\A6-T100，刷机成功后，设备信息会显示A6 T100。项目于今天9月20日发货，请知悉！

#2 - 2018-09-20 12:17 - 王小京

- % 完成从 30 变更为 50

[\_序号|\_类型|\_接口定义|\_地址区间|\_默认地址|\_备注| |\_.1|温湿度传感器|ttySP3|16-25|16、17、18、19| |\_.2|三相(单相)市电|ttySP4|26-30|26| |\_.3|配电检测仪|ttySP4|31-35|31| |\_.4|区域漏水|ttySP4|36-40|36| |\_.5|蓄电池内阻模块|ttySP3|///|1| |\_.6|烟雾探测器|DI1、DI2、DI3、DI4、| |\_.7|OM-B2短信猫|ttySP0| | | 备注：其他外接设备比如UPS、精密空调、列头柜等根据实际情况配置接入。

#3 - 2018-09-20 17:41 - 李玲

- 跟踪从 任务 变更为 支持

- 指派给从 王小京 变更为 李军海

1.货已领，技术已完成检测。 2.发货点西安 3.发货顺丰：445 288 152 212 4.主机SN：A0711184A131

#4 - 2018-09-25 11:35 - 李军海

1.项目由王小京 负责技术指导，请及时联系客户并将情况上传160 2.情况分为：预计调试时间、现场是否具备调试条件等

#5 - 2018-09-27 13:37 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 王小京

#6 - 2018-11-01 10:33 - 王小京

- % 完成从 50 变更为 60

制作说明发送给客户，指导客户安装设备

#7 - 2018-11-02 11:21 - 王小京

- % 完成 从 60 变更为 90

安装调试完结。定制项精密空调无通讯板 暂不调试

#8 - 2018-11-02 14:39 - 邓枢枫

- 文件 平面图.jpg 已添加

- 文件 系统平面图.png 已添加

根据客户提供的机房平面图，给客户做一个系统界面图放上去。就是把原来的系统界面图，换成他们机房平面图的3D图。

#9 - 2018-11-06 17:09 - 王小京

- 文件 3D.jpg 已添加

- 文件 3D1.jpg 已添加

#10 - 2018-12-11 09:18 - 王小京

联系客户，客户时间未安排出来，推迟调试。

#11 - 2020-01-13 10:17 - 王小京

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 90 变更为 100

#12 - 2020-04-26 11:24 - 邓枢枫

- 状态 从 调试中 变更为 完结

## 文件

平面图.jpg	78.1 KB	2018-11-02	邓枢枫
系统平面图.png	175 KB	2018-11-02	邓枢枫
3D1.jpg	1.07 MB	2018-11-06	王小京
3D.jpg	1.49 MB	2018-11-06	王小京