

## 项目综合 - 支持 #1775

### 通辽市恒睿电子工程服务有限公司 OM20180917-06 (薛智垚)

2018-09-20 11:52 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2018-10-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 1 2 GSM短信报警模块 OM-B2 台 1 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 4 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 5 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3 6 配电监测器 OM-ACM-A601 个 1 7 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 2 8 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 2 9 空调远程控制器(单机) OM-ACA-A801 个 1 10 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 3 11 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 12 精密空调检测模块 定制 套 1 13 UPS检测模块 定制 套 1 一、款项：已付款 二、发货时间：2018.9.21 三、技术部分：UPS和精密空调协议需要开发，客户还未提供协议，可远程升级。 四、收货地址及收货人：交货地址：内蒙古通辽经济技术开发区梓园一期北门 收货人：赵修文 联系方式：18704759477 五、快递方式：默认快递			
<b>子任务:</b>			
支持 # 1863: 通辽市恒睿电子工程服务有限公司 OM20181022-02 (薛智垚)			调试中

### 历史记录

#1 - 2018-09-21 11:08 - 王小京

- % 完成 从 0 变更为 30

[\_序号|\_类型|\_接口定义|\_地址区间|\_默认地址|\_备注| |\_.1|温湿度传感器|ttyUSB0|16-25|16、17| |\_.2|三相(单相)市电|ttyUSB1|26-30|26| |\_.3|配电检测仪|ttyUSB1|31-35|31| |\_.4|区域漏水|DI1、DI2| |\_.5|空调控制器|ttyUSB0|41-45|41| |\_.6|烟雾探测器|DI3、DI4、DI5| |\_.7|OM-B2短信猫|ttySP0| | | 备注：其他外接设备比如UPS、精密空调、列头柜等根据实际情况配置接入。

#2 - 2018-09-21 16:22 - 李玲

- 跟踪 从 任务 变更为 支持

- 指派给 从 李玲 变更为 李军海

1.发货点：西安。 2.货已领，技术已完成检测。 3.发货单号顺丰445 288 152 221 4.主机SN：A0902185A026

#3 - 2018-09-25 11:39 - 李军海

- 状态 从 新建 变更为 已发货

- % 完成 从 30 变更为 50

1.项目由王小京 负责技术指导，请及时联系客户并将情况上传160 2.情况分为：预计调试时间、现场是否具备调试条件等

#4 - 2018-09-25 17:11 - 李军海

- 指派给 从 李军海 变更为 王小京

#5 - 2018-09-25 17:50 - 王小京

- % 完成 从 50 变更为 60

联系客户，发送安装说明

#6 - 2018-10-08 15:33 - 薛智垚

- 文件DME优化YDN23协议 (V1.62) .pdf 已添加

- 文件ITA2电总协议(对外版本).pdf 已添加

#7 - 2018-10-13 11:21 - 张定岩

这两个协议未开发

#8 - 2018-10-15 11:10 - 王慧

769-5 UPS-ITA2 ITA2 UPS 2057-0 OM-DME3000 艾默生DME3000/YDN23空调

#9 - 2018-10-24 10:03 - 王小京

- % 完成从60 变更为90

该项目安装结束，UPS、精密空调线都已接好。未调试

#10 - 2018-10-29 10:40 - 薛智垚

由于业主那边需求有变化，要将“GSM短信报警模块”换成“报警主机”，请悉知！

#11 - 2018-12-20 10:20 - 李季祯

- 主题从 通辽市恒睿电子工程服务有限公司 OM20180917-06 变更为 通辽市恒睿电子工程服务有限公司 OM20180917-06 (薛智垚)

#12 - 2019-01-18 11:16 - 王慧

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- 指派给从 王小京 变更为 薛智垚

## 文件

DME优化YDN23协议 (V1.62) .pdf	330 KB	2018-10-08	薛智垚
ITA2电总协议(对外版本).pdf	904 KB	2018-10-08	薛智垚