

项目综合 - 支持 #1819

金华市宏远电脑工程有限公司 金华公安局环境监测项目 合同编号：OM20181011-7

2018-10-11 17:16 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2018-10-11
优先级:	高	计划完成日期:	2018-10-26
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 1 2 GSM短信报警模块 OM-B2 台 1 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 8 合同已签, 款已支付, 按常规产品发货, 2018年10月12日发货 发货地址: 浙江省金华市婺城区丹溪路1171号龙腾创业大厦1006室 收件人: 吕晓松 联系电话: 13515790672 技术指导文件直接跟收货人联系, 由于客户之前一直担心现场安装调试问题, 请安排个熟手跟进指导			

历史记录

#1 - 2018-10-12 11:37 - 杜小栋

已测试发货 | _序号|_类型|_接口定义|_数量|_地址|_备注| | _1|温湿度传感器|ttySP3|8|16-23|| | _2|OM-B2短信猫|ttySP0|1|||

#2 - 2018-10-15 08:52 - 李玲

- 指派给从李玲变更为李军海

1.货已领, 技术已完成检测。 2.发货点: 西安 3.货发顺丰445 288 152 319 4.主机SN: A0708181B104

#3 - 2018-10-15 10:49 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为杜小栋

- % 完成从0变更为50

1.项目由杜小栋负责技术指导, 请及时联系客户并将情况上传160 2.情况分为: 预计调试时间、现场是否具备调试条件等
3.项目调试完后, 请及时填写《技术部售后资料收集记录表》, 并上传。

#4 - 2018-10-17 14:58 - 杜小栋

- % 完成从50变更为100

客户已安装完成, 待测试

#5 - 2018-10-19 17:21 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中

已完成

#6 - 2018-10-25 15:29 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为辛桂明

#7 - 2018-10-30 16:52 - 杜小栋

微信小程序已经接入完成

#8 - 2018-10-30 17:18 - 辛桂明
- 状态从 调试中 变更为 完结