

## 项目综合 - 支持 #1853

甘孜州新航商贸有限公司 甘孜公安局动环项目 合同编号：OM20181024-3 辛桂明

2018-10-26 09:14 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2018-10-26
优先级:	高	计划完成日期:	2018-11-15
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	12.00 小时
<b>描述</b>			
1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 3 2 报警主机 OM-B4 台 1 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 9 4 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 7 5 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 2 1 6 配电监测器 OM-ACM-A601 个 7 7 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 6 8 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 6 9 空调远程控制器(单机) OM-ACA-A801 个 2 10 红外探测器 OM-ACC-A100 个 3 11 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 9 12 精密空调检测模块 定制 套 4 13 门禁检测模块 定制 套 3 14 集中管理平台软件 OM-CMP 套 1 合同已签 款已打 今天安排发货 交货地址：四川省成都市高新区府城大道88号Acc中航城市广场1604 收货人：张茜 联系方式：18728435130 02865513196 协议客户未提供，提供后再上传 请按照附件配置好各个楼层的设备并分开打包好			

### 历史记录

#1 - 2018-10-26 13:04 - 王小京

- 文件 dbCfg.db3 已添加

#2 - 2018-10-30 13:40 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李玲 变更为 王慧

- % 完成从 0 变更为 50

1.项目由王慧负责技术指导，请及时联系客户并将情况上传160 2.情况分为：预计调试时间、现场是否具备调试条件等  
3.项目调试完后，请及时填写《技术部售后资料收集记录表》，并上传

#3 - 2018-11-01 09:21 - 辛桂明

- 文件 精密空调WMASTER通讯协议Modbus (标准) 232协议.doc 已添加

- 文件 门禁图片1.jpg 已添加

- 文件 门禁图片2.jpg 已添加

- 文件 门禁图片3.jpg 已添加

1.客户所有精密空调都是232通讯协议，请看附件中的协议以及是否需要给客户单独寄232接头  
2、客户的门禁是用中控的，由于是之前的动环厂家做，要不到通讯协议，问我们能否根据图片型号跟中控要  
客户只需要监测门的开关状态，除了协议，是否还有其它方法

#4 - 2018-11-05 10:20 - 王慧

中控的与我们主机无法对接，不能监测开关状态，可另配门磁使用监测门开关状态。

#5 - 2018-11-05 11:21 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 张定岩

精密空调协议未开发，请研发及时开发。

#6 - 2018-11-05 11:54 - 王慧

已联系对方技术 江工：13688032786 QQ：393662659

#7 - 2018-11-06 10:25 - 辛桂明

- 文件 0c4bb6f9f7424f0599e873919d6344b8.pdf 已添加

附件请查收客户提供的门禁通讯接口协议，请安排接入。

#8 - 2018-11-06 10:43 - 王慧

这个不是门禁协议，请重新提供。

#9 - 2018-11-07 09:08 - 王慧

精密空调 编号：4852

#10 - 2018-12-03 11:25 - 王慧

- 指派给从张定岩变更为王慧

#11 - 2018-12-03 11:39 - 王慧

精密空调调试过程中，返回数据与协议地址对不上，需联系精密空调厂家，电话未打通。

#12 - 2019-01-22 15:29 - 王慧

平台已基本搭建完成，视频接入nvr需接完开发，精密空调客户技术一直未调试，实时视频已经接入。

#13 - 2019-01-28 09:29 - 王慧

平台存在设备自有告警问题，需更改主机报警模板，改为无告警。门磁需接入

#14 - 2019-01-28 09:32 - 王慧

精密空调已重新开发，还未调试，需到机房调试

#15 - 2019-01-28 09:34 - 李军海

全工：135 4042 5848

#16 - 2019-02-15 11:01 - 王慧

精密空调需要调试，由于主机已接入到公安局内网，主机不能远程，故现在有两种方式

：一是教客户调试；二是我们派人过去调试，已和客户解释清楚，对方技术需与对方商务进行沟通。门磁已经接入。平台告警还未设置。

#17 - 2019-03-01 14:28 - 王小京

- % 完成从50 变更为80

精密空调已调试好；平台告警设置好。项目调试完结。报警主机客户暂时没有启用

#18 - 2019-03-13 15:47 - 李军海

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从80 变更为100

#19 - 2019-03-18 15:06 - 王慧

- 指派给从王慧变更为辛桂明

#20 - 2019-12-17 17:58 - 辛桂明

- 状态从调试中变更为完结

## 文件

迈世调货：州公安局技术侦查部门机房动环系统设备采购项目 配置清单.docx	61 KB	2018-10-26	辛桂明
dbCfg.db3	61 KB	2018-10-26	王小京
精密空调EWMMASTER通讯协议Modbus（标准）232协议.doc	55.5 KB	2018-11-01	辛桂明
门禁图片2.jpg	166 KB	2018-11-01	辛桂明
门禁图片1.jpg	176 KB	2018-11-01	辛桂明
门禁图片3.jpg	171 KB	2018-11-01	辛桂明
0c4bb6f9f7424f0599e873919d6344b8.pdf	2.21 MB	2018-11-06	辛桂明